

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 8 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 2~11℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊: 11号方阵逆变器安装, 11#方阵组件安装U型卡螺丝没打紧, 现场立即安排整改。 西沟: 光伏区6区放点及引孔, 2区材料整理。 阳南: 光伏区26区放点及引孔。 送出线路: G11绑带支模, G27铁塔基坑掏挖, G26绑带支模。 集电线路: AB38, D9铁塔组立, D29铁塔基坑开挖。 开压站: 场内道路放线, 水工泵房加气块施工, 开压站外弃土倒运。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊: 11#方阵安装组件和整改光伏支架10人, 后台加工10人, 14#方阵无人机散米斗6人, 无人机3台, 19#区域支架散料8人, 18#区域支架安装10人, 钩机拖运19区一台, 汽车自卸吊一台, 装载机一台, 管理人员8人。 西沟: 管理人员3人, 挖机1台, 引孔机1台, 操作员1人, 安装人员3人, 阳南: 放点2人, 引孔机1台, 操作员1人。 集电线路: 管理3人, 施工队2人, 送出线路6人。 开压站: 管理人员4人, 挖机1台, 渣土车2辆, 操作员3人。
其它事项		
本日现场监理人员		王以, 王登天, 王孝友
记录人: 李	总监 (总监代表): 王孝金	