

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 9 日

星期: 六

天气：晴

气温: $3 \sim 14^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	面内:光伏区6区放点及引孔. 2区材料整理. 新建4号直光电缆沟预埋物. 型式 阴朝:光伏区26区放点及引孔. <u>立即整改</u>. 送线路: G11绑带支模. G27铁塔基坑开挖. G26绑带支模. 集电线路: AB38. 179铁塔组立. 179铁塔基坑开挖. 升压站: 场内道路放线. 水工原房加气快施工. 升压站外弃土倒运. 整理会议纪要. 修改安全过路编号资料. 郝: 11#方阵逆变器安装. 14#方阵组件压块找紧. 现立即安排整改.		
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 面内: 管理2人. 挖机1台. 引孔机1台. 操作员1人. 管装人员2人. 赵俊8人. 阴朝: 放点2人. 引孔机1台. 操作员1人. 集电线路: 管理人员2人. 施工员2人. 送线路: 6人. 升压站: 管理人员4人. 挖机1台. 渣土车2辆. 操作员3人. 郝: 11#方阵安装组件和整理光伏支架10人. 后台加工10人. 14#方阵无人 机散料6人. 无人机3台. 10#区接友架安装10人. 18#区域支 架安装10人. 汽车自卸吊一台. 装载机一台. 管理人员8人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王仲. 王溢元. 王学龙	
记录人: 杨		总监 (总监代表): 王孝金	