

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 1 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 13-27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	桩基: 土建消缺, 站内外道路混凝土浇筑后养护, 道路面施工, 场地平整, 站内电气消缺, 南线继保后台调试。 进线线路: 附件安装, G32号铁塔基础坑掏挖, G14号铁塔组立, G11-G14号准备放线。 集电线路: D23号铁塔组立, AB11-AB18号导线展放, D19-D27准备放线, AB31-而站^送电线路。 对侧站: 无施工。巡视压洞箱变高压电缆头制作! 验收集电线路^送电^{工程}高压电缆回线前^送电^{工程}为^送电^{工程}。 阳南: 对24#桩基浇筑旁站, 现场施工安全巡视, 桩机引孔^送电^{工程}。 西河: 高压电缆头制作旁站, 检查7#地坑孔深符合要求。 东郊: 14#B块组体表面有划痕, 要求立即整改。 下发上传监理通知单-040 1份, 上传工程日报1份, 整理工程回单03 1份。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 集电线路: D23, D20 杆塔组立完成, AB11-AB18放线完成90%, CD1-11压距电缆架设完成, AB3-AB4、D1-D2电缆沟开挖完成。 履机录: 该日管理 2人, 施工人 65人, 液压机3套, 牵引机3台。 西河: 4号5号地坑桩基引孔200, 累计引孔11060个, 完成率59.0%。 2号地坑浇筑, 2号地坑直埋电缆敷设200米。 场区道路修筑15米, 累计修筑226米, 完成率98.5%。 7号地坑桩基^送电^{工程}浇筑24个, 累计浇筑73个, 完成率35.8%。 1号地坑安装接地网0.1km, 累计敷设7.5km, 完成率66.9%。 高压电缆电缆头制作, 逆变器交流电缆头制作, 储能实验, 高压电缆耐压实验。 履机具: 管理2人, 桩基引孔工人, 桩机3台, 消缺工人7人, 电

		电气安装工人8人,浇筑工人12人,挖掘机2台,挖掘机操作员2人。 梯: 螺安装: 工程总量2676组,当日完成量62组,累计完成量2183组。 组件安装: 工程总量68136块,当日完成量1470块,累计完成37780块。 箱变安装: 全部安装0台,累计安装完成10台。 人员: 管理10人,打桩工人10人,安装工人137人,浇筑工人2人,箱变工人3人,电气工人67人,装载机3台,挖机1台。 开站: GIS区域碎石铺设前场地平整,站内混凝土道路沿石安装施工,二次电缆孔封堵,站内东侧道路沿石砂浆填缝,主控室舱底防火墙两侧刷防火涂料,路基石基础至站区照明配电箱电缆敷设。 送出线路: GIS塔架完成,63基础开挖,61-611附件安装。 人员: 管理人员5人,送出线路34人,土建12人。 阳朝(24-26): 24号地块桩基引孔160个,累计引孔296个,完成率42.3%。 光伏场区桩基预埋件1050根。 人员: 管理人员2人,桩基引孔工人4人,打桩机2台,搬运工12人。 阳朝(25-27): 26号地块桩基引孔330个,累计引孔390个,完成率46.7%。 进场道路修筑100米,累计完成150米,完成率75.0%。 27号地块散桩在 人员: 管理2人,桩基引孔工人6人,桩机3台,挖掘机2台,挖掘机操作员2人,27号地块散桩工人4人。
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王升, 王培元, 王若金, 刘德文。	
记录人: 王若金	总监(总监代表): 王若金	