

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12~22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开压站: 建设消缺, 北侧围墙砌石砌筑, 开关柜厂家人员消缺整改。 送出线路: G21-31 挂滑车, G23-G26 导线牵引绳展放。 集电线路: D28 缺塔组立, C01 互开至站 D1 线, D1 电缆终端端制作, AB3-AB4, D1-D2 电缆耐压试验。 巡视检查集电线路, 东郊交流电缆头制作, 阳朝莲基础引孔及浇筑, 下发一份安全通知单。 西沟: 8# 区组件安装不规范要求整改, 4# 区验孔、浇筑桩基, 8# 区檩条安装不规范要求整改。 阳朝: 现场桩基浇筑质量检查, 桩基浇筑旁站, 现场施工安全巡视。 东郊: 18# 区组件安装 U 型螺栓未果, 现场安排整改。				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="271 1444 470 1489">承包单位</th><th data-bbox="470 1444 1592 1489">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="271 1489 470 2134"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="470 1489 1592 2134"> 集电线路: C01-开压站 D1 线, B1-开压站电缆头制作完成, AB3-AB4, D1-D2, C01-开压站电缆耐压试验完成, D28 塔组立完成 90%。 东郊: 项目管理人员 1 人, 施工队 3 人。 开压站: 北侧砌石砌围墙扶直, 开压站水箱注水, 北侧围墙砌石扩坡。 送出线路: G23-G26 导线牵引绳展放, A 相牵引绳展放。 东郊: 塔理 5 人, 送出线路 3 人, 土建 1 人。 西沟: 4 号 5 号 1 天保林地块桩基引孔 200 个, 累计引孔 2360 个, 浇筑 60.3 方。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: C01-开压站 D1 线, B1-开压站电缆头制作完成, AB3-AB4, D1-D2, C01-开压站电缆耐压试验完成, D28 塔组立完成 90%。 东郊: 项目管理人员 1 人, 施工队 3 人。 开压站: 北侧砌石砌围墙扶直, 开压站水箱注水, 北侧围墙砌石扩坡。 送出线路: G23-G26 导线牵引绳展放, A 相牵引绳展放。 东郊: 塔理 5 人, 送出线路 3 人, 土建 1 人。 西沟: 4 号 5 号 1 天保林地块桩基引孔 200 个, 累计引孔 2360 个, 浇筑 60.3 方。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: C01-开压站 D1 线, B1-开压站电缆头制作完成, AB3-AB4, D1-D2, C01-开压站电缆耐压试验完成, D28 塔组立完成 90%。 东郊: 项目管理人员 1 人, 施工队 3 人。 开压站: 北侧砌石砌围墙扶直, 开压站水箱注水, 北侧围墙砌石扩坡。 送出线路: G23-G26 导线牵引绳展放, A 相牵引绳展放。 东郊: 塔理 5 人, 送出线路 3 人, 土建 1 人。 西沟: 4 号 5 号 1 天保林地块桩基引孔 200 个, 累计引孔 2360 个, 浇筑 60.3 方。				

		1-3号地块消缺; 7号地块桩基浇筑第22个, 累计浇筑856个, 完成率41.5%. 8号地块安装组件260块, 累计安装13364块, 完成率51%. 保和具: 现场管理人员5人, 桩基破引孔工3人, 桩机3台, 吊钩工7人, 安装工22人, 浇筑工12人, 散料7人, 装载机1台, 装载机操作员1人, 吊臂吊1台, 操作员1人. 图南(21-24)=22号地块桩基引孔236个, 累计引孔464个, 完成率66.3%. 保和具: 现场管理人员2人, 桩基破引孔工1人, 打桩机3台, 搬运工15人. 图南(25-27): 25-27#地块补桩, 25-27#地块打桩315根, 累计完成671根, 完成率80.7%, 27号地块浇筑47根, 累计浇筑213根, 完成率32.6%. 保和具: 现场管理人员2人, 桩基破引孔工8人, 桩机4台, 挖掘机2台, 挖掘机操作员2人, 27号地块散桩工4人, 浇筑工20人. 东郊: 电缆安装: 总量2666组, 完成10组, 累计完成2333组. 组件安装: 总量18570块, 完成1878块, 累计完成52910块. 11#安装小母线80组, 12#箱变电缆头制作. 保和具: 管理10人, 打桩工2人, 安装工138人, 吊车2人, 电气工6人, 装载机3台, 挖机1台.
其它事项	无.	
本日现场监理人员		王坤, 王孝金, 王理元, 刘德文
记录人: 侯	总监 (总监代表): 王孝金	