

监理日记 ()

日期: 2024 年 4月12 日

天气: 晴转多云

星期: 五

气温: 16~29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理
工作
情况

升压站: 土建消缺, 清理卫生, 开关柜厂家人员消缺整改。
送电线路: G11-G14 导线及牵张设备就位, G28-29 封网。
集电线路: AB43 隔离开关安装, AB44 基础外护坡砌筑, 27-29 放线准备。
巡视检查西河光伏区支架安装, 阳朝月桩基张孔孔口浇筑。
召开监理例会。
临汾: 巡视 2# 地快水渠对接处拱起导致连接帽压到组件, 已整改通知单。
下到项目部开会。
阳朝: 现场桩基浇筑质量检查, 桩基浇筑旁站, 现场施工安全巡视, 参加监理例会。
东郊: 2# 地快桥梁安装变型, 现场安排整改, 4 平方直流电缆穿管整改, 参加监理例会。
下发、上传 监理通知单-052。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

升压站: 站区照明配电箱安装就位。
送电线路: G27-31 挂放快滑车, G28-G29 跨越国网 35KV 裸线封网完成。
人员机具: 项目部 5 人, 送出线路 3 人, 土建 13 人。
阳朝 (21-24): 22 号地快桩基孔 200 个, 累计 5256 个, 完成率 12.2%。
侯和具: 管理人员 2 人, 桩基张孔孔口 4 人, 打桩机 2 台。
集电线路: AB44 基础外护坡砌筑。
人员机具: 管理 3 人, 施工 17 人。
阳朝 (25-27): 25-27 地快补点。

		25-27#地块打桩364根,累计完成7623根,完成率98.8% 27#地块浇筑780根,累计完成3975根,完成率47.3% 人员机具: 现场管理人员2人,桩基引孔工8人,桩机4台,挖掘机2台,挖掘机操作人员2人,27#地块散桩工4人,浇筑工20人。 东郊: 2#楼装: 总量266组,当天完成3组,累计2345组 组线装: 总量68536块,当天完成162块,累计完成6810块。 10#、11#制作箱变电缆头,19#制作从C4头97组。 人员机具: 管理10人、打桩工2人,安装工138人,箱变工2人,焊工67人,装载机3台,挖机1台。 西郊: 4号、5号天保林地块桩基引孔250个。 1-3号地块沟缺。 7号地块桩基浇筑241个。 人员机具: 管理人员5人,桩基引孔工3人,桩机3台,沟缺工7人,安装工23人,浇筑工12人,散料7人,装载机1台,装载机操作员1人,自磨机1台,操作员1人,无人机1台,无人机操作员1人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王以、王登元、王孝金、刘德文
记录人: 李		总监(总监代表): 王孝金