

监理日记 ()

日期: 2014 年 4 月 13 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 15~27°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>升压站土建消缺, 清理卫生。</p> <p>送电线路: AB43 隔离开关安装, AB44 基础外护坡砌筑, 227-1229 放线准备。</p> <p>巡视检查东郑光伏交流电缆头制作, 支架及组件安装, 西沟光伏支架安装。</p> <p>西沟: 8#地块支架消缺, 8#地块桩基浇筑, 大风大停工。</p> <p>东郑: 1#井箱变高压电缆没固定, 1#井区域横条连接缝隙偏大, 现场安排整改。</p> <p>阳朝: 现场桩基送检质量检查, 现场发现个别桩构件不符合要求, 已要求返工重做。桩基浇筑旁站, 现场施工安全巡检。</p> <p>整理上传会议纪要-048, 上级管理通知053、054, 核查场区施工人员是否超60岁。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>集电线路: AB44 基础外护坡砌筑, 227-1229 放线准备。</p> <p>人员机具: 项目管理 3 人, 施工人员 27 人。</p> <p>升压站: 升挂大理石材料进场。</p> <p>送电线路: G219 假横担锚固完成, 611-G14 带张设备调试, 场地布置完成。</p> <p>人员机具: 项目管理 5 人, 送电线路 28 人, 大建 13 人。</p> <p>阳朝: 22 号地块桩基引孔 28 个, 累计 336 个, 完成率 76.2%。 (21-24)</p> <p>人员机具: 现场管理人员 2 人, 桩基砼引孔工人 4 人, 打桩机 2 台。</p>

	<p>西朝(X-27): X-27#地块补点 X-27#地块打桩 63根, 累计完成 7686根, 完成率 91.5%. 2#地块浇筑 760根, 累计完成 4735根, 完成率 56.4%. 人员机具: 现场管理人 2人, 打桩机 3台(以 8人), 挖机 4台, 挖掘机 2台, 挖掘机操作员 2人, 2#地块散桩工 4人, 浇筑工人 20人.</p> <p>东郑: 支架安装 工程总量 2636组, 当日完成 2组. 组件安装、顶管总长 68536块, 当日完成 1144块. 1#井制作箱变电线头完成, 1#井制作 MC4头 38组. 人员机具: 管理 10人, 打桩工 2人, 安装工 13人, 箱变工 2人, 电气工 6人, 装载机 3台, 挖机 1台.</p> <p>西沟: 4号 5号: A1 地块桩基引孔 230个, 累计引孔 13100个, 完成率 93.9%. 1-3号地块消缺. 4号地块桩基引孔 111个, 累计引孔 9165个, 完成率 44.7%. 人员机具: 现场管理人 5人, 打桩机 3台(以 3人), 挖机 3台, 挖土工 7人. 安装工 23人, 混凝土工 12人, 散料工 2人, 装载机 1台, 装载机操作员 1人, 仓库吊车 1台, 操作员 1人, 无人机 1台, 无人机操作员 1人.</p>
--	--

其它事项	无	
本日现场监理人员	王冲、王登元、王考全、刘德文	
记录人:	刘英	总监(总监代表): 王考全