

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 15 日

天气: 阴云

星期: 一

气温: 12~25℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	变电站壳体厂家调缺, 大门口标识墙施工. 送出线路: 因昨晚下雨上午休息, 张力场道路新泥, 下午 611-14 号导线展放. 集电线路: AB44 基础外护板砌筑, AB12-AB18 基础保护帽浇筑. 巡视检查集电线路及变电站现场. 后天原监送电线路架导线质检, 过程资料审查及签字. 西沟: 上午雨后湿滑未施工, 下午: 8 号地块 LT 组件缝隙错位太多需要整改; 组件现在檩条对挂件螺栓上已要求整改. 组件排列错位太多, 已要求整改. 阳朝: 现场清表、引孔, 撒料, 支架试安装巡查, 现场安全检查. 东郊: 地锚桩浇筑少部分检查了, 现场责令立即整改. 通起理安全旁站记录 15 份, 起理. 签收送出线路质检报告.				
施工情况	<table><tr><th data-bbox="220 1346 437 1400">承包单位</th><th data-bbox="437 1346 1557 1400">施工内容及进度</th></tr><tr><td data-bbox="220 1400 437 2101">上海电力安装第一工程有限公司</td><td data-bbox="437 1400 1557 2101"> 集电线路: AB14, AB15, AB18 基础保护帽浇筑完成, AB44 基础外护板砌筑完成. 人员: 管理人员 3 人, 施工人员 27 人. 变电站: 干挂大理石施工, 壳体调缺. 送出线路: 611-614 号导线展放完成, 导线束线, 627-629 号牵引绳展放. 人员: 管理人员 5 人, 送出线路 28 人, 土建 13 人. 西沟: 桩基放点 86 个, 4 号、5 号、11 号地块桩基引孔 214 个. 1-3 号地块调缺. </td></tr></table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: AB14, AB15, AB18 基础保护帽浇筑完成, AB44 基础外护板砌筑完成. 人员: 管理人员 3 人, 施工人员 27 人. 变电站: 干挂大理石施工, 壳体调缺. 送出线路: 611-614 号导线展放完成, 导线束线, 627-629 号牵引绳展放. 人员: 管理人员 5 人, 送出线路 28 人, 土建 13 人. 西沟: 桩基放点 86 个, 4 号、5 号、11 号地块桩基引孔 214 个. 1-3 号地块调缺.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: AB14, AB15, AB18 基础保护帽浇筑完成, AB44 基础外护板砌筑完成. 人员: 管理人员 3 人, 施工人员 27 人. 变电站: 干挂大理石施工, 壳体调缺. 送出线路: 611-614 号导线展放完成, 导线束线, 627-629 号牵引绳展放. 人员: 管理人员 5 人, 送出线路 28 人, 土建 13 人. 西沟: 桩基放点 86 个, 4 号、5 号、11 号地块桩基引孔 214 个. 1-3 号地块调缺.				

		8号地块安装支架(含檩条)52组, 8号地块安装组件780块, 人员机具: 管理人员5人, 桩基强引孔工人3人, 打桩机3台, 浇筑工人7人, 安装工人23人, 洗管工12人, 散料7人, 装载机台, 装载机操作员1人, 自吊吊台, 操作员1人, 无人机一台, 无人机操作员一人. 阳南(21-24): 桩基强点200个, 22号地块桩基强引孔27个. 人员机具: 现场管理2人, 放点2人, 桩基强引孔工人6人, 打桩机3台, 桩基浇筑工人10人. 阳南(25-27): 25-27号地块今日散桩800根, 支架倒运2组. 人员机具: 管理2人, 挖桩机1台, 27号地块散桩工4人, 浇筑工人20人. 东郊: 17#制做箱变电缆头完成, 19#制做变压器MC4头, 19#打对穿30组, 檩条加固件15组. 人员机具: 管理10人, 打桩工2人, 安装工人138人, 箱变工2人, 电工67人, 装载机3台, 挖机1台.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王印, 王洪元, 王孝金, 刘德文.	
记录人: 王洪元	总监(总监代表): 王孝金	