

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 18 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14~29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作情况	电站大门口标泥槽施工,舱体厂家消缺. 输电线路: G14-G26 继续展放. 集电线路: CS、AP45 隔离开关安装, 221-1)2)架线. 巡视: 检查西沟光伏区及西沟光伏区现场. 参加输电线路展放会议. 西沟: 巡视 5 井地坑浇筑桩帽偏位较多,要求立即整改,已整改. 巡视发现 1 井地坑支架安装不规范,当即要求立即整改. A1 地坑桩基浇筑前准备工作. 东沟: 19 井区横桥架制作不规范,现场责令立即整改. 西沟: 现场 25 井桩基整改检查. 2 井支架试安装技术指导; 现场桩基浇筑验收. 参加输电线路展放会议.	
	承包单位	施工内容及进度
监理单位 施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	东沟: 17 井组与组接地完成., 9 井挖低压电缆沟. 19 井制作逆变器 MC4 头. 19 井打对穿 34 组, 旗条加固件 8 根. 支架安装 24 组, 组件安装 598 块. 直流电缆敷设 5600 米. 光伏桥架安装 160 米. 光伏敷设累计完成 1571 米. 西沟: 放点累计完成 696 个, 31 组 100 个. 东沟: 管理 2 人, 桩基 31 组 2 人, 消缺 2 人, 电气安装 2 人, 浇筑 2 人, 桩机 2 台, 挖掘机 2 台.

	周朝(21-24):地块场区道路修筑累计完成1800米,完成率100%。 (25-27):地块进场道路修筑累计完成1600米,完成率75%。 25-27地块今日25号地块桩孔整改。 引孔360个,浇筑928个。 人员机具:管理人员,桩基班引孔工4人,桩机2台。 浇筑工人14人。 桩站:干挂大理石施工。 进线线路:G14-G26零线展放。 集电线路:D27-D29架线完成80%,APLV,CS隔离开关安装完 成。 人员机具:管理人员4人,进线线路施工人员34人,土建13人。 集电线路:人员机具:项目管理人员,施工人员27人,
其它事项	无
本日现场监理人员	王为, 王为, 王孝龙, 刘德文.
记录人: 薛	总监(总监代表): 王孝金