

监理日记 ()

日期: 2024 年 04 月 2 日

天气: 小雨转阴

星期: 二

气温: 12~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	变电站: 土建消缺, 站内外道路混凝土浇筑后养护, 路缘石施工, 场地平整, 站内电气消缺, 南瑞继保后台调试。 送出线路: G32号铁塔基础基坑开挖, G143铁塔组立, G11-G14放线准备。 集电线路: D15号铁塔组立, AB11-AB18导线展放, D19-D24导线展放, AB1-柜站电缆敷设, 对侧站无电, 召开监理例会。 函询: 当地政府要求站封三天, 不准进山, 无施工。 东郊: 14#区域组件安装不平, 要求立即整改。 附: 对24#桩基浇筑旁站。 下发上传工程罚款通知单-0191份。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 函询: 清明节封山, 无施工, 现场管理2人, 桩机3台, 挖掘机2台。 集电线路: D15号铁塔组立完成, D16号铁塔组立完成40%, AB11-AB18放线完成, AB3-AB4、D1-D2电缆敷设完成。 人员配备: 项目管理3人, 施工队52人, 液压机2套, 套张机1台。 东郊: 架安装: 工程总量266组, 当日完成量49组, 累计完成量232组。 组件安装: 工程总量18536块, 当日完成1846块, 累计完成4626块。 箱变安装 累计安装10台。 9#-11#、10#-11#、11#-12#高压电缆沟敷设不平整不平整验收完成。 保、机具: 管理10人, 安装队13人, 浇筑队2人, 箱变队3人, 电气队6人,

		装载机3台, 挖机1台. 开压站: GIS区域碎石铺设前场地平整, 站内混凝土道路路沿石安装施工, 一次包内周围碎石铺设前场地平整, 站内道路路沿石砂浆填缝, 内墙卫生清理, GIS柜内卫生清理, GIS补漆. 线路: G14组塔, G32基础开挖, G11-G14道路跨路走线架搭设. 项目管理5人, 送电线路3人, 工建13人. 阳朝(21-24): 22号地块桩基引孔200个, 累计引孔334个, 完成率47.7% 24号地块浇筑预埋件40个, 累计完成58个, 完成率8.29% 晨晨: 项目管理2人, 桩基引孔引孔4人, 打桩机2台, 桩基浇筑引孔16人. 阳朝(25-27): 26号地块桩基引孔350个, 累计引孔460个, 完成率52.8% 27号地块散桩. 人员机具: 管理2人, 桩基引孔引孔8人, 桩机4台, 挖机2台, 挖机操作员2人, 27号地块散桩引孔4人.
其它事项	无.	
本日现场监理人员		王坤, 王元, 王孝龙, 刘德良
记录人: 王坤	总监 (总监代表): 王孝金	