

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 21 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 13~25℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

桩站: 大门口淤泥墙施工, 土建消缺。
线路: G14-G26 导线展放, G14-G18 光缆牵引展放。71、72、73、74、75、76、77 导线地脚螺柱保护帽浇筑。
西向: 光伏区地桩进场抽检, 巡视检查桩站, 西向 A1 地块基础桩浇筑, A2 地块引孔。
地桩 A2 区桩基深度, 5 井区支架安装, 要求斜撑规范安装, 达支撑起到最大化撑力。
西向: 24 井、25 井, 7 井桩基浇筑检查, 现场发现 2 井部分桩基深度不符合设计要求, 现场要求施工整改后重新浇筑, 符合要求进行后续浇筑。
东向: 9 井区塔组件安装部分 U 型卡单螺帽不符合设计要求, 立即安排现场整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

东向: 11 井 12 井区安装檩条加固件 12 根, 9 井接接地沟, 低压电缆沟, 支架安装 15 组, 组件安装 5 块, 高压电缆敷设 376 米, 电缆桥架安装 60 米, 光缆铺设 376 米。
东向: 管理 10 人, 打桩工 2 人, 安装工 136 人, 桩基工 2 人, 桩基工 65 人, 装载机 3 台, 挖机 1 台。
西向 A1: 板基累计完成 864 个, 引孔累计完成 864 个, 浇筑 500 个。
西向 A2: 放点 400 个, 引孔 220 个。
东向: 管理人员 2 人, 桩基引孔 2 人, 消缺工 7 人, 电缆安装 8 人, 浇筑工 12 人, 桩机 2 台, 挖机 2 台。

阳朝: 万-21井地坑今日万号地坑桩孔整改。

放条460个, 引孔280个, 浇筑950个, 支架安装20组。

人员机具: 原阳朝班组: 管理1人, 桩基引孔工人4人, 桩机2台。

原西内班组: 管理2人, 放条1人, 桩基引孔工人3人。

浇筑工人14人, 桩机2台, 挖机2台, 挖桥机操作员2人。

开压站: 干挂大理石施工, 项目管理4人, 送出线路施工人员34人, 土建13人。

送出线路: G14-G26导线展放, A相导线展放完成。

施工人员34人, 土建13人。

集电线路: D1, D1, D2, AB1, AB3, AB4电坑回填完成, 自校满缺。

项目管理9人, 施工人员11人。

其它
事项

无。

本日现场监理人员

王中, 王孝松, 王登元, 李德文。

记录人:

王中

总监 (总监代表):

王孝松