

监理日记 ()

日期: 2024 年 4月 23 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8~23°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	开压站: 大门门标界墙施工, 土建尚缺。 进线线路: G14-G26导线展放, G26-G32放线准备, G19-G32光缆牵引绳展放。 集电线路: 自检尚缺整改。 监理单位及总包单位对开压站完工后验收, 召开安全教育及进度会议。 西河: 对场区桩基深度抽检。 陶南: 23#、24#桩基验收, 24#支架线安装检查, 安装技术指导, 21#现场无人机撒料安全检查, 24#支架安装检查, 发现檩条安装单位不符合设计要求, 已要求施工方对施工人员进行安装技术交底并进行整改。 东郑: 17#区域安装桥架, 不符合设计规范要求, 已要求立即整改。 上午会议纪要一册。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 开压站: 干操大理石施工。 进线线路: G14-G26导线展放, 项目部5人, 安装线路2人, 土建13人。 西河: A2地块桩基验收21个, 4号A2地块桩基引孔340个, 6、7号安装支架(含檩条)116组。 侯加果: 现场管理7人, 桩基引孔工4人, 桩机3台, 安装工2人, 浇筑工3人, 带料4人, 装载机1台, 装载机及操作员1人, 自吊吊1台, 操作员1人, 天车2台, 天车操作员2人。 东郑: 支架安装总量263组, 当日完成5组。 组件安装总量6851块, 当日完成234块。 箱变安装今日安装累计完成10台。

		1#井安装标识加固件。16#井清理石头。 候.机具: 管理1人, 打桩工2人, 安装工13人, 船支工2人, 加工人, 电气工6人, 装载机3台, 挖机1台。 陈朝(24): 21号地块桩基引孔26个, 桩基浇筑36个。 候.机具: 现场管理人员2人, 桩基引孔工1人, 打桩机3台, 桩基浇筑工10人。 陈朝(25-27): 25-27号地块桩基整改。 2#地块桩基浇筑33根。2#地块散灰斗, 试安装, 21号地块试装15组, 共计完成50组, 完成率0.6%。 候.机具: 现场管理人员2人, 21号地块浇筑工10人, 21号地块试安装工5人, 25号地块桩基整改桩机一台工2人, 浇筑10人。 集电线路: 77、78、79基础保护中置浇筑完成, 线路自燃30米。 候.机具: 现场管理人员3人, 施工人员11人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王明, 王登元, 王孝东, 刘德文
记录人: 王明	总监 (总监代表): 王孝东	