

## 监理日记 ( )

日期: 2024 年 4 月 24 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 13~28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>开压站无人施工。 上地会议纪要-052, 监理通知单-055, 056, 057. 西侧检查记录表 8份</p> <p>送出线路: G4-G26 导线紧线, G26-32 改线准备</p> <p>集电线路: 自检消缺整改</p> <p>陪同业主项目经理, 总包项目经理巡视检查西沟光伏区, 西沟A1地块光伏区桩基张说偷及支架安装</p> <p>下午到阳朝光伏区巡视检查引孔深度及无人机散料</p> <p>下发开压站及西沟整改通知单</p> <p>西侧: A1区违规滥用施工电缆, 给予开单要求整改; 另部位有浮石坠落风险已开单警告其立即排险; 考站见证4区砼试块制作;</p> <p>阳朝: 2#桩基浇筑旁站, 2#井-2#井支架安装检查, 2#井支架安装不符合要求, 给施工方发整改通知单要求整改整改方案, 2#井桩孔验收, 2#井桩孔整改后复查</p> <p>东: 17#区塔架安装横条加固螺栓帽缺失, 立即安排整改</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	<p>集电线路: 消缺完成40%。 项目管理人员 3人, 施工队 11人</p> <p>开压站: 干挂大理石施工</p> <p>送出线路: G4-G26 导线紧线, 项目管理人员 5人, 送出线路 2队, 土建 13人</p> <p>西侧: A2地块桩放点 230个; 5号, A2地块桩基引孔 370个</p> <p>4号地块桩基浇筑 240个, 6,7, A1号地块安装支架(含横条) 1组</p> <p>东: 现场管理人员, 桩基张引孔 24人, 桩机张安装工人 3人, 洗管工人 1人, 散料 8人, 装载机 1台, 装载机操作手 1人, 自磨吊台操作手 1人, 无人机 2台, 无人机操作手 3人</p>

		<p>东郊: 支架安装: 工程总量 203组, 当日完成量 22组.</p> <p>组件安装: 工程总量 08136块, 当日完成 494块.</p> <p>17#安装檩条加固件. 19#制作 MC4头. 15#. 1#清理石头. 9#接地线连接完成. 10#接地线连接.</p> <p>候机具: 管理1人, 打桩工2人, 安装工7人, 瓦工6人, 电气工人5人, 装载机5人, 装载机3台, 挖机1台.</p> <p>阴朝(2-24): 桩基浇筑4个. 2号地块桩基引孔2个. 桩基浇筑2个.</p> <p>候机具: 现场管理人员2人, 桩基引孔工1人, 打桩机3台, 桩基浇筑工12人.</p> <p>阴朝(2-21): 25-27# 地块桩孔整改.</p> <p>2#地块散料. 浅安装, 2号地块浅装10组, 共计完成60组, 完成率0.7%.</p> <p>候机具: 现场管理人员2人, 2号地块浇筑工10人, 2号地块浅安装工5人, 2号地块桩孔整改挖机一台, 挖机1台.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王雄, 邱, 王磊, 王孝君, 刘德文.	
记录人: 旗	总监 (总监代表): 王孝君	