

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 26 日

星期: 五

天气: 多云转晴
气温: 17~31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	变电站水泵房充电站装饰装修。 进线线路: G14-G26 导线架线, G27-G32 导线展放。 集电线路: 自检消缺整改。 监理单位及总包人员到西沟 2 区初验收, 下发西沟整改通知单。 召开监理例会。 西沟: 对西沟 2 井区进行初验。 陈朝: 22 井桩孔检查, 24 井 26 井支架安装巡视, 2 井 21 井桩基浇筑旁站。 徐: 9 井组件安装压块未紧, 组件板有两个方阵 4 块板破损了, 立即安排现场整改。 整理上传西沟 24 项消缺问题单。		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	西沟: 5 号 42 地块桩基引孔 190 个, 5 号 75 地块桩基浇筑 25 个。 6、7 号地块安装支架 (含檩条) 27 组。 侯机县: 现场管理 7 人, 桩基引孔 4 人, 桩机 3 台, 安装工 2 人, 浇筑 2 人, 散料 6 人, 装载机 1 台, 装载机操作员 1 人, 自磨吊塔, 操作员 1 人, 无人机 3 台, 无人机操作员 3 人。 变电站: 消防水泵房装饰装修设计。 进线线路: G27-G32 导线展放完成。 项目管理人员 5 人, 进线线路 28 人, 土建 13 人。	

		东郊: 支架安装: 工程总量 266组, 当日完成 23组. 组件安装: 工程总量 68536块, 当日完成 650块. 箱变安装. 今日安装累计完成 10台. 15#制作 MC4头, 11# 16# 17#清理石头. 人员机具: 管理1人, 打桩工人2人, 安装工人7人, 木工1人, 电气工6人. 装载机3台, 挖机1台. 集电线路: 消缺完成 70%. 项目管理3人. 施工人员11人. 南郊(21-24): 桩基浇筑点 21个. 21号地块桩基浇筑引孔 300个. 桩基浇筑管 800个. 安装支架(含檩条) 5组. 人员机具: 管理人员2人, 放点2人, 桩基浇筑引孔工人6人, 打桩机 3台, 支架安装 9人, 桩基浇筑 20人. 南郊(25-27): 25-27地块桩孔整改. 25#地块桩基浇筑管 18根. 27#地块散料. 试安装. 人员机具: 现场管理2人, 27号地块浇筑管工人1人, 27号地块试安装工人5人. 27号地块桩孔整改桩机一台工人2人, 浇筑10人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金, 王仲, 王登元, 王孝龙, 刘德文	
记录人: 张	总监(总监代表): 王孝金	