

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 7 日

天气: 晴转多云

星期: 六

气温: 17~29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开站: 水房危险房间装饰维修。 送电线路: G14-G26 串线架线, G27-G32 串线展放。 输电线路: 自检消缺整改。 巡视检查: 阳朝光伏支架桩基浇筑及开压站现场施工。 西沟: 6-7 区支架验收不合格, 要求施工队详细自查自纠后再报验收。 5 区桩基浇筑前进行旁站。 东郊: 14 块, 15 井区线支架验收, 少部分斜梁变形, 少部分木檩条不直, 立即安排现场整改。 阳朝: 桩基浇筑检查, 检查地锚桩, 倾斜严重, 立即安排整改。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	西沟: 5 号地块桩基引孔 60 个, 5 号 7 号地块桩基浇筑 260 个。 6 号, 7 号地块安装支架 (含檩条) 28 组。 东郊: 现场管理人员 7 人, 桩基引孔工人 4 人, 桩机 3 台, 安装工人 2 人, 浇筑工人 12 人, 散料 14 人, 装载机 1 台, 装载机操作员 1 人, 自卸吊 1 台, 操作员 1 人, 无人机 4 台, 无人机操作员 4 人。 东郊: 支架安装: 工程总量 2636 组, 当日完成 17 组。 组件安装: 工程总量 68536 块, 当日完成 572 块。 光伏逆变器: 今日安装 累计完成 10 台。

		19#安装桥架接地线200根, 19#、14#制作逆变器交流电缆头, 11#、12#、18#清理石头, 11#接地线。 人员: 管理10人, 打桩工2人, 安装工7人, 压6人, 电气工6人, 装载机3台, 挖机1台。 线路: 线路消缺完成 80%, 线路管理3人, 施工员11人。 压站: 消防水泵房装饰装修施工。 线路: 626-627导线展放完成。 线路管理5人, 线路28人。 内朝(21-24): 21号地块桩基引孔21个, 桩基浇筑740个。 人员: 现场管理2人, 桩基引孔工6人, 打桩机3台, 安装9人, 桩基浇筑20人。 内朝(25-27): 25#地块桩基浇筑260根, 27#地块散料, 试安装, 27号地块试发3组共计完成78组完成率9.3%。 人员: 现场管理人员2人, 27号地块安装工15人, 25号地块浇筑10人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金、王坤、王登元、王毅、刘继文	
记录人: 魏	总监(总监代表): 王孝金	