

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 4 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 9~14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 土建消缺, 路缘石施工, 场地平整, 站内电气消缺, 舱体厂家消缺。 送出线路: G32 架线塔基础修坑及钢筋绑扎, G14 架线塔组立, G11-G14 放线准备。 集电线路: D19-D24 导线展放, D1-D2 电缆沟铺设盖板。 因雨后路滑有部分人员休息, 和总包项目经理巡视检查对送出线路造成物损、集电线路电缆沟铺设盖板破发、铁塔基础帽浇筑前验收。验收过程中发现电缆沟铺设没有按照设计规范厚度执行! 铁塔基础帽浇筑及泥土没有清理干净, 要求整改。 南翔: 现场巡视、支架材料卸车安全旁站。 西办: 因清明节, 当地政府要求科火站封门三天, 不能上山无施工。 东办: 现场道路湿润未施工。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	东办: 下雨未施工。 西办: 因清明节当地政府封火封三天未施工。 南翔: 引孔 60t, 累计完成 8022 个, 完成率 49.83%, 管理人员 3 人, 桩机 4 台, 挖机 2 台。 升压站: 生活舱前路缘石安装施工, 二次舱内卫生清扫, 生活舱前场地平整, 生活舱前场地杂物清理, 西面场地平整, 舱体消缺。 送出线路: 跨越架搭设, G11-G14 无人机导线展放, G14 架线塔组立, G32 钢筋绑扎。 集电线路: AB8-AB24 附件安装完成 30%, D19-D24 放线完成, D1-D2 电缆沟铺设盖板完成。 项目经理 3 人, 施工人数 52 人, 液压机 2 套, 牵张机 1 台。 升压站: 人员 4 人送出线路施工人员 3 人, 土建 13 人。	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王外、王登云、王孝金、刘德文。	
记录人: 王外	总监 (总监代表): 王孝金。		