

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 5 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 8~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	监理: 土建消缺, 路缘石施工, 场地平整, 碎石铺设, 站内电气消缺, 船体厂家入岸消缺, 进出路: G32号铁塔基础钢筋绑扎, G11-14号导线展放准备, 集电线路: D27号铁塔组立, D12-D24号导线紧线, D24-D27号导线展放准备, AB3-AB4建线沟铺沙盖砖。 上午和总包巡视检查东郑光伏区现场, 发现个别组支架及组件安装角度不符合图纸设备要求, 檩条连接没有按照两压一弹一螺母安装, 已经要求施工人按照规范整改, 召开监理例会。 围草: 现场桩基浇筑质量检查; 支架材料到货检; 现场施工安全巡视。 西内: 1号地块接地环网安装, 4-7#地块引孔。 东郑: 14号桥架制作, 4平方直流电缆敷设, 18#支架安装檩条连接弹垫缺少, 现场安排整改,	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郑: 14号塔基建线沟铺沙盖砖 800米, 验收回填完成, 11#、12#列逆变器交流电缆头制作15个, 安装小黄线78组, 11#组间而逆变器MC4头制作完成, 支架安装38组, 组件安装1560块, 直流电缆敷设7200米, 交流电缆敷设设计完成765米, 高压电缆敷设130米, 逆变器安装6台。 人员: 管理10人, 拆桩工2人, 安装工13人, 浇筑工2人, 验收工3人, 电气工6人, 装载机3台, 挖机1台。 西内: 场区道路临修筑15米, 放点果汁完成1380个, 完成率100%。 引孔200个, 果汁完成1260个, 完成率78.57%。 电缆果汁完成731个, 完成率52.74%。支架安装果汁524组, 完成76.14%。 组件安装13104块, 完成36%, 直流电缆敷设果汁91张, 完成41.8%。 交流电缆敷设果汁2.3KM, 完成24.7%。

		高压电缆敷设累计 7.2MW, 完成率 24%。 变压器安装累计完成 19 台, 完成率 26.4%。 箱变吊装就位累计完成 3 台, 完成率 37.5%。 人员、机具: 管理人员 2 人, 桩基施工 3 人, 浇筑工人 7 人, 电气安装工人 8 人, 浇筑工人 12 人, 桩机 2 台, 挖掘机 2 台。 材料: 引孔 754 个, 浇筑 336 个。 2-14 地块进林道路修筑累计 660 米, 完成率 27.5%。 25-27 地块进林道路修筑累计 1500 米, 完成率 75%。 人员、机具: 管理 1 人, 桩基施工 11 人, 桩机 2 台, 浇筑工人 14 人, 桩机 2 台。 桩基: 生活舱背后散水坡道混凝土浇筑, 南侧围墙与路沿石之间碎石铺设, GIS 区域碎石铺设, 污水蓄水池场地回填平整并挂坡, 消防水池房屋重新水管安装, 北舱前格挡墙封堵箱体消缺。 线路: G11-G14 牵引绳展放, G32 钢丝绳绑扎, 模板安装。 人员、机具: 放线管 2 人, 线路施工人员 34 人, 土建 13 人。 线路: A1218-A1321 附件安装完成 70%, D11 杆塔组立完成, A11-一开站电缆敷设完成。 人员、机具: 放线管 2 人, 施工人员 5 人, 液压机 2 套, 牵张机 1 台。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王外王兰玉、刘德文、王孝金	
记录人: 王孝金	总监 (总监代表): 王孝金	