

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 8 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 13~24℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	西沟: 验收 8# 地块支架: 巡视发现 7# 地块基坑里有大量泥土要求立即掏挖后再浇筑, 巡视发现 7# 地块桩基位置偏位较多要求立即整改。 东关: 15# 方阵横架制作, 4# 直流电缆敷设 18# 组件安装不平整, 现场安排整改。 开压站: 土建消缺, 碎石铺设, 北侧围墙砌筑施工, 站内电气调试, 舱体厂家人员调试, 开关柜厂家人员调试。 集电线路: G23-26 拉线车, G19-G26 导引绳展放。 集电线路: AB31 到开压站高压电缆展放, AB4、D1-D2 高压电缆终端头制作, AB36、AB38、AB39、AB40 号铁塔基础保护帽浇筑。 陪同业主项目经理总包项目经理巡视检查集电线路, 东关光伏区交流电缆头制作, 西沟光伏区进场支架卸车及抽拉。 下发两份通知单, 因东关光伏区交流电缆头制作不合格, 集电线路铁塔个别防松螺母紧固不到位。 西沟: 现场桩基浇筑质量抽查, 桩基浇筑旁站。				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="328 1420 517 1464">承包单位</th><th data-bbox="517 1420 1517 1464">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="328 1464 517 2087"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="517 1464 1517 2087"> 西沟: 4、5 号地块桩基引孔 180 个, 果汁引孔 11960 个, 完成率 58.4%。 1-3 号地块消缺; 7 号地块桩基浇筑 256 个, 果汁浇筑 8065 个, 完成率 39.4%。 人员配备: 现场管理人员 5 人, 桩基引孔工人 3 人, 桩机 3 台, 消缺工人 7 人, 安装工人 23 人, 浇筑工人 12 人, 散料 7 人, 装载机 1 台, 装载机司机 1 人。 西沟 (21-24): 22 号地块桩基引孔 220 个, 果汁引孔 4210 个, 完成率 60.1%。 24 号地块浇筑预埋件 186 个, 果汁完成 1349 个, 完成率 19.3%。 人员配备: 现场管理人员 2 人, 桩基引孔工人 6 人, 打桩机 3 台, 浇筑工人 15 人。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	西沟: 4、5 号地块桩基引孔 180 个, 果汁引孔 11960 个, 完成率 58.4%。 1-3 号地块消缺; 7 号地块桩基浇筑 256 个, 果汁浇筑 8065 个, 完成率 39.4%。 人员配备: 现场管理人员 5 人, 桩基引孔工人 3 人, 桩机 3 台, 消缺工人 7 人, 安装工人 23 人, 浇筑工人 12 人, 散料 7 人, 装载机 1 台, 装载机司机 1 人。 西沟 (21-24): 22 号地块桩基引孔 220 个, 果汁引孔 4210 个, 完成率 60.1%。 24 号地块浇筑预埋件 186 个, 果汁完成 1349 个, 完成率 19.3%。 人员配备: 现场管理人员 2 人, 桩基引孔工人 6 人, 打桩机 3 台, 浇筑工人 15 人。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	西沟: 4、5 号地块桩基引孔 180 个, 果汁引孔 11960 个, 完成率 58.4%。 1-3 号地块消缺; 7 号地块桩基浇筑 256 个, 果汁浇筑 8065 个, 完成率 39.4%。 人员配备: 现场管理人员 5 人, 桩基引孔工人 3 人, 桩机 3 台, 消缺工人 7 人, 安装工人 23 人, 浇筑工人 12 人, 散料 7 人, 装载机 1 台, 装载机司机 1 人。 西沟 (21-24): 22 号地块桩基引孔 220 个, 果汁引孔 4210 个, 完成率 60.1%。 24 号地块浇筑预埋件 186 个, 果汁完成 1349 个, 完成率 19.3%。 人员配备: 现场管理人员 2 人, 桩基引孔工人 6 人, 打桩机 3 台, 浇筑工人 15 人。				

		阳朝(25-27): 25-27#地块补点, 25-27#地块打桩240根,累计完成6104根,完成率72% 人员机具: 现场管理人员2人,桩基施工队8人,桩机4台,挖掘机 2台,拔桩机操作人员2人,27号地块散桩工4人. 桩站: 北侧围墙砌筑,北侧砖砌护坡砂浆抹面,生活舱 碎石铺设,舱体清淤,GIS区碎石铺设完成正负零 石安装. 输电线路: GIS挂滑车, G26挂滑车. 人员机具: 管理人员5人,输电线路34人,土建13人. 输电线路: D1、D2、AB4制作电缆头完成. 人员机具: 项目管理3人,施工人员45人,液压机1套、牵引机1台 东郊: 支架安装总量2636组,当日完成9组,累计完成2314组. 组架安装: 总量68536块,当日完成1716块,累计完成49112块. 箱变安装: 累计完成10台. 人员机具: 管理10人,打桩工2人,安装工137人,箱变工2人, 电气工6人,装载机2台,挖机1台.
其它事项	无.	
本日现场监理人员	王坤、王登元、王普龙、刘德文.	
记录人: 侯	总监(总监代表): 王普金	