

## 监理日记 ( )

日期: 2024 年 4 月 9 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 13~23℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>                     西门: 8#地块组件安装场面一片混乱, 已要求立即暂停施工; 组件随意放置已要求整改, 发现有一人搬运组件导致组件伤痕累累, 已要求整改。                      东郊: 9# 10#方阵桥架制作, 4#方阵直流电敷设, 9#方阵逆变器交流电缆头制作不规范, 拟拍空排整改。                      升压站: 土建尚缺, 北侧围墙砌砖, 站内电气尚缺, 开关柜未安装。                      送出线路: G27-2#挂滑车, G23-2#导线牵引绳展放。                      集电线路: D28线塔组立, C11-1#柜站电缆头制作, 隔离开关耐压试验。                      因业主项目部要求陪同上电导致东郊光伏区, 升压站现场巡视检查, 召开参建单位进度、质量及安全专题会议。                      西郊: 现场桩基浇筑质量检查, 2#A桩浇筑现场巡查发现, 施工人员用土填孔因用砂埋掉砂桩现象, 拟拍已多次警告管理人员无回应, 现下发处理通知单一份, 要求暂停施工, 对施工人员进行施工质量交底和现场整改。                 </p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	<p>                     集电线路: C11-1#柜站C线制作电缆头完成, 隔离开关、避雷器耐压试验完成, D28线塔组立完成60%。                      保机具: 项目经理1人, 施工人员25人, 高压机1台, 牵引机1台。                      西郊: 4号、5号地块桩基引孔200个, 累计引孔1260个, 完成率59.4%。                      1-3号地块尚缺。                      7号地块桩基浇筑270个, 累计浇筑835个, 完成率40.7%。                      保机具: 现场管理人员5人, 桩基引孔工人1人, 桩机3台, 浇筑工人7人, 浇筑工人23人, 浇筑工人1人, 散料1人, 装载机1台, 装载机操作人员1人。                      升压站: 北侧围墙砌砖压顶混凝土浇筑, 北侧砌砖围墙抹面                 </p>

		<p>进出线路: G22-G26牵引绳展放</p> <p>人员机具: 项目管理5人, 进出线路34人, 土建1人,</p> <p>阳朝(21-24): 22号地块桩基引孔1200个, 累计引孔4410个, 完成率61%.</p> <p>24号地块浇筑预埋件185个, 累计完成1534个, 完成率22%.</p> <p>人员机具: 现场管理人员2人, 桩基引孔引孔工16人, 打桩机3台, 浇筑工15人.</p> <p>阳朝(25-27): 25#-27#地块补桩.</p> <p>25-27#地块打桩200根, 累计完成6404根, 完成率97%.</p> <p>27#地块浇筑51根, 累计完成226根, 完成率27%.</p> <p>人员机具: 现场管理人员2人, 桩基引孔引孔工18人, 桩机4台, 挖机2台, 挖桩机操作员2人, 27#地块浇筑工4人.</p> <p>东郊: 支架安装: 总量266组, 当日完成9组, 累计完成232组.</p> <p>组件安装: 总量18576块, 当日完成1820块, 累计完成51012块.</p> <p>9#制作逆变器交流电头5个, 11#、12#安装小母线60组.</p> <p>人员机具: 管理10人, 打桩工2人, 安装工132人, 浇筑工人2人, 电气工67人, 装载机3台, 挖机1台.</p>
其它事项	无.	
本日现场监理人员	王仲、王志强、王若松、刘德文	
记录人: 王英	总监(总监代表): 王若松	