

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 12 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15 ~ 28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开闭站: 一次母线柜标签打印张贴, 柜号器安装, 集电线路无施工。 送电线路: 引线制作, 消缺整改。 西向: A2 地块支架安装及无人机散料, A1-A2 箱变母线钢梯绑扎。 4号、6号、7号 地块支架安装, 4-7号地块无人机散料, 自爬吊材料倒运, 4-7号箱变基础开挖。 陪同业主项目部经理到阳朝光伏区及对侧站巡视检查。 西向: 24#、25#、27# 支架安装质量检查, 现场发现部分檩条安装不符合设计要求, 有错装现象, 给施工单位下发通知单1份。 24# 25# 27# 支架撒料安全检查。 东郊: 15# 18# 区域无人机散料安全检查, 12# 区域逆变器识别开路电压, 16# 区域组件安装错了, 安排整改。				
施 工 情 况	<table> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> <tr> <td> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td> 东郊: 支架安装: 工程总量 2661 组, 当日完成 5 组。 组件安装: 工程总量 68536 块, 当日完成 130 块。 箱变安装: 今日安装 累计完成 1 台。 人员机具: 管理 10 人, 安装工人 42 人, 电气工人 3 人, 装载机 3 台, 挖机 1 台。 开闭站: 一次母线柜标签消缺。 送电线路: 引线制作、自检 消缺。 除管理人员外, 送电线路 9 人。 </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	东郊: 支架安装: 工程总量 2661 组, 当日完成 5 组。 组件安装: 工程总量 68536 块, 当日完成 130 块。 箱变安装: 今日安装 累计完成 1 台。 人员机具: 管理 10 人, 安装工人 42 人, 电气工人 3 人, 装载机 3 台, 挖机 1 台。 开闭站: 一次母线柜标签消缺。 送电线路: 引线制作、自检 消缺。 除管理人员外, 送电线路 9 人。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	东郊: 支架安装: 工程总量 2661 组, 当日完成 5 组。 组件安装: 工程总量 68536 块, 当日完成 130 块。 箱变安装: 今日安装 累计完成 1 台。 人员机具: 管理 10 人, 安装工人 42 人, 电气工人 3 人, 装载机 3 台, 挖机 1 台。 开闭站: 一次母线柜标签消缺。 送电线路: 引线制作、自检 消缺。 除管理人员外, 送电线路 9 人。				

		西洞: 5. A2 地块散料支架 66 组, 6.7.8 号地散料组件 457 块。 4.5 A2 地块安装支架 (含檩条) 37 组。 6.7 号地块安装组件 338 块。 4-7 号箱变基础开挖。 A1. A2 箱变基础. 管板钢筋绑扎. 支模。 顺和渠: 现场管理人员 7 人, 安装工人 60 人, 散料 26 人, 箱变基础施工人员 5 人, 装载机 1 台, 装载机操作员 1 人, 仓臂吊 1 台, 操作员 1 人, 挖掘机 1 台, 挖掘机操作员 1 人, 无人车 28 台, 无人车操作员 8 人。 田朝 (21-24): 安装支架 (含檩条) 13 组, 累计安装 70 组。 无人车支架散料 61 组, 累计散料 279 组。 现场人员、机具: 现场管理人员 3 人, 24 号地块支架安装工人 21 人, 无人车散料 4 台, 操作工人 8 人。 田朝 (25-27): 27 号地块散料, 安装, 25 号地块安装工人 14 人, 散料无人车一台, 工人 4 人, 操作手 1 人。
其它事项	无.	
本日现场监理人员	王孝金、王坤、王登元、王孝右、刘德文。	
记录人: 王孝金	总监 (总监代表): 王英	