

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 13 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 17~29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	桩站: 无人滴缺. 输电线路: AB45-AB30 初验收. 送电线路: 3/3 制作, 滴缺整改. 西洞: A2 地块支架安装, A2 地块无人机散料, A1-A2 箱变电缆浇筑, 4号、6号、7号地块支架安装, 4-7号地块无人机散料, 自磨吊钩材料, 4-7号箱变基础开挖. 明洞: 24# 支架安装检查, 发现 1 组横条安装不符合设计要求, 施工横条装错, 现场要求施工人员进行立即整改. 23#、24# 支架散料安全检查, 箱变基础开挖巡视. 东郊: 15#、16# 区接无人机散料安全检查, 12# 区逆变器调开路电压, 16# 区横条定制连接线条太大.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊: 支架安装: 总量 2661 组, 当日完成 3 组, 累计完成 2643 组. 组件安装: 总量 68536 块, 当日完成 78 块, 累计完成 68718 块. 箱变安装: 今日安装累计完成 10 台. 15# MCC 头安装 86 组, 压逆变器接头 3 台, 16# MCC 头安装一个逆变器. 人员配置: 管理 10 人, 安装工人 42 人, 电气工人 20 人, 发电机 3 台, 焊机 1 台. 西洞: 5. A2 号地块散料支架 43 组, 6、7、8 号地块散料组件 1158 块, 4. 5. A2 号地块安装支架 (含横条) 17 组. 6、7 号地块安装组件 30 块, A1 地块敷设交流电缆 278 米.

		A1、A2箱变基础板浇筑。 人员：管理7人，安装工60人，散料60人，箱变基础施工人 员60人，装载机1人，操作员1人，自臂吊1台，操作1人，挖掘 机1台，操作员1人。无人机10台，操作员10人。 开站：一次母线安装完成。送电线路：引坑制作，自挖沟 管理5人，送电线路9人。 回潮(21-24)：安装支架(含檩条)15组。 无人机散料29组。 管理3人，安装工25人，无人机散料2台，操作工 4人。 回潮(25-27)：2#地块散料、安装，25号地块安装15组，共计完 成405组，完成率52.7%。 人员：现场管理人员2人，25号地块安装工23人，25号地块安装 工14人，散料无人机一台，工4人，操作手1人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝金、孙王强元、王孝金、刘德文
记录人： 莫		总监(总监代表)： 王孝金