

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 15 日

天气:晴转多云

星期: 三

气温: $17 \sim 27^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	开站: 站体工程. 集电线路: 准备消缺 整改材料. 送电线路: 钢杆导线拉线, 消缺整改. 西沟: A2地块支架安装. A2地块无人机散料. A1, A2箱变基础墙体砌筑. A1地块直流电缆敷设. 4号6号7号地块支架安装. 4-7号地块无人机散料, 自臂吊倒运材料. 4-6号箱变基础垫层支模. 陪同业主项目部经理巡视检查开电站. 田朝, 西沟光伏区. 下发一份田朝 西沟线条混乱 安装整改 消缺通知单. 田朝: 由业主、总包、监理三方对74井75井女架安装进行抽查, 现场发现部分女架横架安装错乱现象, 完全不符合设计需求, 下发通知单要求进行停工整改. 箱变基础开挖检查. 东郊: 16#区试无人机散料安全巡查, 7#区试逆变器 测试开路电压. 7#区试逆变器插头少号, 安排整改.	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊: 支架安装: 总量2661组, 当日完成3组. 组件安装: 总量8536块, 当晚完成78块. 箱变安装: 今日安装累计完成10台. 领机具: 管理10人, 安装工42人, 电气工39人, 装载机3台, 挖机1台. 西沟: 4, 5, A2号地块安装支架(含木架) 38组. A1地块直流电缆敷设8400米. A1, A2地块箱变基础墙体砌筑, 4, 5号箱变基础垫层支模.

		人员、机具：现场管理 7人，安装工人 60人，散料 26人，箱变基础施工人员 5人，装载机 1台，操作员 1人，自臂吊 1台，操作员 1人，挖掘机 1台，操作员 1人，无人车 8台，操作员 8人。 开站：消防器材摆设，开站尚缺。 送出线路：引道制作，自检消缺，60钢杆挂线。 队管理 5人，送出线路 9人。 内朝(7-14)：安装支架(含横条) 7组，果汁安装 108组，完成率 11.7%。 箱变基础开挖。 人员、机具：现场管理人员 3人，支架安装 2人 19人。 内朝(15-17)：27#地块散料，安装，15#地块安装 15组，共计完成 445组，完成率 5.9%。 人员、机具：现场管理人员 2人，15#地块安装工人 8人，15#地块安装工人 14人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王学金、王力、王世元、刘德文。
记录人：黄	总监(总监代表)：王学金。	