

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 16 日

天气: 晴转多云

星期: 四

气温: 18~28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	邢站: 柜体卫生清理. 续电线路: 准备消缺材料. 送电线路: 钢杆串线挂线, 消缺整改. 西沟: A2 地块支架安装, A2 地块无人机散料无人机. A2 箱变基础砌墙体初砌, A1 地块直流电缆桥架架设, 4、6 号、7 号、地块支架安装, 4-7 号地块无人机散料. 自臂吊倒运材料, 4-6 号箱变基础砌层支模. 陪同业主项目经理现场检查阳朝光伏区支架安装. 付阳朝光伏区施工人员安全及质量技术交底. 阳朝: 2# 2# 2# 2# 支架安装巡查. 箱变基础开挖检查. 无人机散料安全检查. 东郊: 16# 区域无人机散料安全检查. 1# 区域逆变器测试开路电压. 16# 区域组件安装 U 型卡不垂直.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	邢站: 消缺. 送电线路: G0 钢杆牙漆制作. 自检消缺. 项目管理 5 人, 送出线路 3 人. 西沟: 5. A2 地块散料半支架 23 组. 6、7、8. A1 地块散料组件 1087 块. 4、5. A2 号地块安装支架 (含木架) 31 组. A1 地块直流电缆桥架 2600 米. A1A2 地块箱变基础砌墙体初砌. 6 号箱变基础砌层支模. 东郊: 项目管理 5 人, 安装工 60 人. 散料 26 人, 箱变基础工 5 人. 装卸工 1 人, 自臂吊 1 人, 操作员 1 人, 挖掘机 1 台, 操作员 1 人. 无人机 8 台, 无人机操作员 8 人.

		东郊: 支架安装: 工程总量 2661 组, 当日完成 3 组. 组件安装: 工程总量 68536 块, 当日完成 78 块. 箱变安装: 今日安装, 累计完成 10 台. 人员机具: 管理 10 人, 安装工人 40 人, 电气工人 30 人, 装载机 3 台, 挖机 1 台. 西郊(1-14): 安装支架(含檩条) 14 组. 无人机支架散料 10 组, 箱变基础开挖. 人员机具: 现场管理人员 3 人, 无人机 1 台, 操作工 4 人, 支架安装工人 19 人. 西郊(15-27): 27 号地块散料安装, 25 号地块安装 10 组, 共计完成 4 组, 完成率 51.2%. 人员机具: 现场管理人员 2 人, 27 号地块安装工人 8 人, 25 号地块安装工人 14 人, 无人机 2 台, 工人 6 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝金, 王帅, 王岩元, 刘德文
记录人: 杨	总监(总监代表): 王孝金	