

监理日记 ()

日期: 2014 年 5 月 19 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 20 ~ 33°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>钢结构: GIS 容器人员漏缺。集电线路: 无人消除整改。 变压器: 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13# 铁塔螺栓紧固问题尚未整改。二队自检漏缺。 土场: A1、A2 地块无人机撒料、支架安装、箱变基础支模及钢筋绑扎。 电气桥梁安装, 4-7# 地块无人机撒料及支架安装。 <u>业主单位、监理单位、总包单位对东郑光伏区进行初验收。</u> <u>沿场区现场箱变基础垫层浇筑检查、2#井支护安装检查。</u> <u>无人机撒料安全巡视。</u> 东郑: 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13# 地块无人机撒料安全检查。9#井逆变器测开路电压。 9#井开展初验, 不合格安排漏缺。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>土场: 5、A2 号地块撒料、支架 12 组。6、7、8、A1 号地块 散料组件 802 块。4、5、A2 号地块密接支模(含横条) 1 组。A1、A2 地块箱变基础圆梁钢筋绑扎、支模。 A1 地块逆变器连接 0 台。A1 地块接地网敷设 0 km。 A1 地块电缆桥架制作 70 米。</p> <p>人员配置: 管理人员 7 人, 安装工人 56 人, 散料 25 人, 箱变基础施工 人员 4 人, 电工 1 人, 卷扬机 1 台, 操作员 1 人, 自臂吊 1 台。 操作员 1 人, 无人机 8 台, 操作员 8 人。</p>

	<p>东邻：支架安装：总量 261 组，当日完成 41 组。</p> <p>组件安装：总量 85 块，当日完成 104 块。</p> <p>脚手架安装：今日安装累计完成 10 台。</p> <p>1#井安装小黄牌 130 组，1#井逆变器做低压交流电源头。</p> <p>人员机具：塔程 10 人，安装工人 22 人，电气工人 7 人，装载机 3 台，挖机 1 台。</p> <p>开压机：消缺、GIS 消缺，危废物间管道铺设及。</p> <p>进线排路：6#-6/3 支沟顺路取，自检消缺。</p> <p>风阻塔程头，逆变器路 9 人。</p> <p>阳朔（25-27）：安装支架（含横梁）15 组。 现场人员 3 人、支撑安装工人 18 人。</p> <p>阳朔（25-27）：支架安装完成 17 组 支架散料 20 组。 2#井、2#井附属基础垫层浇筑。 现场塔程人员 3 人，安装支架工人 32 人。</p>
--	--

其它事项	无	
本日现场监理人员	刘孝金、王进元、王冲、刘伟微	
记录人：洪芳		总监（总监代表）：刘孝金