

监理日记 ()

日期: 2014 年 5 月 2 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 13~24℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站无施工 集电线路:无施工. 送出线路: G19-G32 附件. 西沟: A1 地块散料 支架安装, A2 地块桩基引孔, 4 根. 7 根 光伏支架安装及散料, 5 根地 块桩基引孔浇筑. 西沟: 2#、3# 支架安装检查, 2#、3# 桩基浇筑, 光伏带站, 无人机撒料安全检查. 东沟: 15#、16# 区域支架和组件安装巡查, 19# 区域组件安装不规范, 安排现场整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东沟: 支架安装 12 组, 组件安装 832 块 直连电缆铺设 510 米, 电缆桥架安装 120 米. 管理 1 人, 打桩工 2 人, 安装工 7 人, 机 2 人, 电工 4 人, 装载机 3 台, 挖机 1 台. 西沟: 引孔 80 个, 浇筑 280 个, 支架安装 12 组. 西沟地块 2: 引孔 90 个, 支架安装 10 组. 西沟: 管理 7 人, 桩基引孔工 4 人, 桩机 3 台, 安装工 15 人, 浇筑工 12 人, 散料 8 人, 装载机 1 台, 装载机操作员 1 人, 自卸车 1 台, 操作员 1 人, 无人机 3 台, 无人机操作员 3 人. 送出线路: G2-G23 串线架线. 升压站: 水房, 仓库同装饰装修. 阳朝: 浇筑 380 个, 支架安装 22 组. 集电线路: 现有工作面已全部完成.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员		王孝金, 王登元, 王孝龙, 王中, 刘德文.
记录人: 王中		总监 (总监代表): 王孝金