

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 20 日

天气: 多云转晴

星期: 一

气温: 18~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	开压站: GIS及主变厂家人员消缺. 集电线路: 无人消缺整改. 送电线路: 铁搭整改消缺. 对侧站打桩机接电. 整理下发监理通知单-070.(东郑203版)消缺问题. 西河: 光伏及地块支架整改. 无人机散料, 箱变基础垫层浇筑. 圈梁钢筋绑扎及支模, 电缆桥架制作安装. 业主单位, 监理单位, 总包单位对东郑光伏区地块进行初验收. 阳朔: 现场箱变基础放线检查. 24井, 2井支架安装检查. 组件二次倒运安全检查. 东郑: (8井区)逆变器测试开路电压, 9井方阵开展初验, 不合格安排消缺.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="335 1254 518 1299">承包单位</th><th data-bbox="518 1254 1495 1299">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="335 1299 518 1939"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="518 1299 1495 1939"> 西河: 4.5 A2地块安装支架(含檩条)12组. A1地块电缆桥架制作50米. 4.5.6号箱变基础垫层浇筑. 人员机具: 现场管理人员7人, 安装工人56人, 散料工人, 箱变基础施工人6人, 电气施工人员8人, 装载机1台, 操作员1人, 组臂吊1台, 操作员1人, 无人机8台, 操作员8人. 开压站: 漏缺, 危废固废破铺设. 送电线路: G1-13验收整改, 自检消缺. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	西河: 4.5 A2地块安装支架(含檩条)12组. A1地块电缆桥架制作50米. 4.5.6号箱变基础垫层浇筑. 人员机具: 现场管理人员7人, 安装工人56人, 散料工人, 箱变基础施工人6人, 电气施工人员8人, 装载机1台, 操作员1人, 组臂吊1台, 操作员1人, 无人机8台, 操作员8人. 开压站: 漏缺, 危废固废破铺设. 送电线路: G1-13验收整改, 自检消缺.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	西河: 4.5 A2地块安装支架(含檩条)12组. A1地块电缆桥架制作50米. 4.5.6号箱变基础垫层浇筑. 人员机具: 现场管理人员7人, 安装工人56人, 散料工人, 箱变基础施工人6人, 电气施工人员8人, 装载机1台, 操作员1人, 组臂吊1台, 操作员1人, 无人机8台, 操作员8人. 开压站: 漏缺, 危废固废破铺设. 送电线路: G1-13验收整改, 自检消缺.				

		人员、机具：管理人员3人，送电线路队。 东郊：杆身张设紧。工程总量 26610个。累计完成量 26610个。 杆身张设引孔：工程总量 26610个。累计完成量 26610个。 支架安装：工程总量 2661组。 组件安装：工程总量 6986块。 箱变安装：今日安装 累计完成10台。 人员、机具：管理10人，电工20人，装载机3台，挖机1台。 日期(21-24)：安装支架(含杆身) 8组。 现场管理人员3人，支架安装工18人。 日期(25-27)：支架安装完成 15组。 现场管理人员4人，支架安装、整改 47人，白帽吊台，驾驶员1名，装载机1台，驾驶员1名，待命无入机 2台，工人6人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝全、王冲、王登元、刘德文	
记录人：齐英	总监(总监代表)：王孝全	