

监理日记 ()

日期: 2024 年 05 月 21 日

天气: 晴转多云.

星期: 二

气温: 18 ~ 31°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>班站: GIS及室厂家人员消缺。集电线路 无人消缺超议。 送风路: 铁塔 超改消缺。 <u>巡视检查对侧站 站区开基基础打木桩密实度处理。</u> 西向: 支架消缺超议。无人机组件散失头 箱变基础灌浆深沉。A1 地块电缆桥架制作安装。 <u>监理单位、总包单位对东邦光伏区10号地块进行初验收。</u> <u>召开安全、质量 进度会议。 监理东邦光伏区初检消缺议。</u> 附图: 观场箱变基础钢筋绑扎。24#、27#支撑安装检查。 <u>组件二次倒立安全检查。</u> 备注: 18#机逆变器测开路电压。10#机开展初验, 不合格安排消缺。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>西向: 因大风天气影响, 今日未进行散料作业。 A1 地块电缆桥架制作 150米, 支架整改。 人员机器: 牵引机 7人, 安装工人 5人, 散料 7人, 箱变基础 6人, 电动 8人, 装车机 1台, 操作员 1人, 监督吊 1台。 操作员 1人, 无人机 8台, 操作员 4人。</p> <p>东邦: 18#安装逆变器电模块。18#箱变接低压电缆。 人员 10人, 电工 1人 25人, 装车机 2台, 挖机 1台,</p>

	<p>开站：船体稍缺(生活舱包大门，窗帘、马桶连接水管阀门)，一次船面门，所有船体照明灯具及舱顶泥点，危废间瓷砖铺设。</p> <p>进站路：自检遗漏</p> <p>对侧站：地基风化木桩 70根。</p> <p>阴朝(11-14)：安装支架(含横条) 8组，累计安装 168组 常规人员 3人，支架安装工人 18人。</p> <p>阴朝(15-27)： 支架安装 23组， 支架散料 25组 组件散料 119块；锚变基础筏板钢筋绑扎</p> <p>人员机器：现场管理人员 4人，支架安装 起攻工人 47人。 自清吊一台，驾驶员 1名，装载机 1台，驾驶员 1名，无人机 3台，无人机操作员 6人。</p>
--	--

其它事项	无	
本日现场监理人员	王考军、王冲、王学元、刘德文	
记录人：王冲	总监（总监代表）：王考军	