

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 22 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 18~32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 舱体厂家人员询缺整改, 电气询缺整改。 集电线路: AB25-AB31 询缺, 27线 XD31 修路。 送出线路: 二队询缺整改, 614-21 验收, 对侧站挤密桩施工。 西沟: A2 地坑支架安装及询缺整改, A2 地坑无人机散料。 A1、A2 箱变基础圈梁浇筑; A1 地坑电缆桥制作安装。 4号 6号 7号 地坑支架询缺整改及组件安装, 6号地坑4号3线直流电缆敷设。 4-7号地坑无人机散料, 4-6号箱变基础梁板钢筋绑扎。 阳南: 视为箱变基础钢筋绑扎, 支模验收。 24#、27# 支架安装巡视, 组件二次倒置后全检查。 15# 组件安装质量检查, 发现部分斜梁弯曲, 压块不牢和组件高差较大等问题, 现场要求施工人员及时整改。 东郊: 16# 区域逆变器测开路电压, 10# 方阵开展初验, 不合格安排询缺。 整理送出线路初验收通知单。				
施工情况	<table> <tr> <th data-bbox="331 1456 513 1518">承包单位</th><th data-bbox="513 1456 1546 1518">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="331 1518 513 2018"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="513 1518 1546 2018"> 集电线路: AB26-AB35 线路询缺完成, 27线 XD31、XD31+ 修路完成。 项目管理 3 人, 施工人员 8 人。 东郊: 支架安装: 工程总量 2661 组, 累计完成 2661 组。 组件安装: 工程总量 69186 块, 累计完成 69084 块。 箱变安装: 累计完成 10 台。 15# 箱变侧交流电缆头, 16# 组与组接地, 9# 支架整改。 人员机具: 管理 10 人, 安装工人 6 人, 电气工 25 人, 装载机 2 台, 挖机 1 台。 </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: AB26-AB35 线路询缺完成, 27线 XD31、XD31+ 修路完成。 项目管理 3 人, 施工人员 8 人。 东郊: 支架安装: 工程总量 2661 组, 累计完成 2661 组。 组件安装: 工程总量 69186 块, 累计完成 69084 块。 箱变安装: 累计完成 10 台。 15# 箱变侧交流电缆头, 16# 组与组接地, 9# 支架整改。 人员机具: 管理 10 人, 安装工人 6 人, 电气工 25 人, 装载机 2 台, 挖机 1 台。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: AB26-AB35 线路询缺完成, 27线 XD31、XD31+ 修路完成。 项目管理 3 人, 施工人员 8 人。 东郊: 支架安装: 工程总量 2661 组, 累计完成 2661 组。 组件安装: 工程总量 69186 块, 累计完成 69084 块。 箱变安装: 累计完成 10 台。 15# 箱变侧交流电缆头, 16# 组与组接地, 9# 支架整改。 人员机具: 管理 10 人, 安装工人 6 人, 电气工 25 人, 装载机 2 台, 挖机 1 台。				

		因：因大风天气影响，4-8号地块未能进行散料作业。 5、A2号地块散料支架12组。 4、5、A2号地块安装支架(含檩条)25组。 6、7号地块安装组件520块。 6号地块直沿电缆敷设2400米。 A1地块电缆桥架制作20米。A1地块拉地网并安装。 A1、A2箱变基础圈梁浇筑，4-6号箱变基础底板钢筋绑扎、支模；支架整改。 领、机具：现场管理人员7人，安装工人56人，散料25人，箱变基础人员10人，电气施工员14人，装载机1台，操作员1人，自滑吊1台，操作员1人，无人机6台，操作员6人。 内朝(17-24)：支架安装(含檩条)10组，无人机支架散料12组。 现场管理人员3人，支架安装工人18人，散料工人8人，无人机2台。 内朝(25-31)：支架完成21组，支架散料26组，组件散料119块。 箱变基础底板支模，组件安装78片。 现场人员4人，支架安装、整改工人4人，自滑吊1台，驾驶员1名，无人机3台，工人6人。 册站：箱体短缺(一次柜、二次柜、生活柜)、电气短缺。册站：5人。 送站：自检消解。对侧站：螺栓130根，管理人员3人，送站线路9人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金、王帅、王登元、刘德文	
记录人： 符	总监(总监代表)： 王孝金	