

## 监理日记 ( )

日期: 2024 年 5 月 26 日

天气: 多云

星期: 12

气温: 18~28°

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>箱变: 盒体验收问题消缺完成, 空调厂家及视频监控厂家消除缺项问题。          集电线路: 钢筋加工, XJ引基坑掏挖。</p> <p>逆变器: G14-21 变压器问题消缺完成, G22-32 直接消缺。</p> <p>对侧站: 拆密桩施工。和总包一起巡视检查对侧站及升压站。</p> <p>洒水: 雨后道路湿滑无施工。</p> <p>弃料: 因昨晚下雨道路湿滑无法施工。</p> <p>朝阳: 因下雨山路湿滑无法施工, 现场巡视。</p> <p><u>2. 装运材料</u></p>	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	<p>西向、阳朝、东郑光伏场区因下雨道路湿滑未施工。</p> <p>集电线路: AB 线消缺完成, 管理人员 3 人, 施工人员 5 人。</p> <p>升压站: 盒体起设备料 电气消缺材料备料。</p> <p>逆变器: G14-G21 变压器问题整改完成, G22-G32 直接消缺。</p> <p>对侧站: 地基处理成桩 70 根, 累计 520 根, 截桩 73 根, 累计 434 根。</p> <p>项目管理 3 人, 逆变器 4 人, 对侧站 5 人。</p>

其它事项	无	
本日现场监理人员	蒋金、孙、王建元、刘德文	
记录人: 朱洪	总监(总监代表): 蒋金	