

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 27 日

天气: 阴转多云.

星期: 一

气温: 19~29℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	瓶站: 电气缺陷整改, 舱体验收问题缺陷整改. 集电线路: 7 线 钢索加工, XD 引基坑开挖. 送出线路: G22-32 自检 消缺. 对侧站 挤密桩施工. 西沟: A1、A2 地块支架安装、组件安装、支架缺陷整改; A2 地块电缆桥架制作 安装; 4 号、6 号、7 号地块支架缺陷整改、支架安装、组件安装、6-7 号 地块直流电缆敷设, 4-7 号地块无人机散料, 自修吊组件搬运, 4-6 号箱变 基础墙体砌筑. 陪同业主项目经理, 总包项目经理 来西沟初检查对侧站、西沟、西沟光伏区. 西沟光伏区围栏施工安装. 西沟: 在区无人机散料, 支架安装验收. 西沟直流电缆敷设, 箱变基础墙体检查. 东沟: 15 号区域开路电压测试, 17 号区域后补支架安装, 14 号区域总排浮石清理, 排除安全隐患.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="325 1258 507 1308">承包单位</th><th data-bbox="507 1258 1554 1308">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="325 1308 507 1957"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="507 1308 1554 1957"> 东沟: 支架安装: 工程总量 2661 组, 累计完成 2661 组. 组件安装: 工程总量 69186 块, 累计完成 69084 块. 箱变安装: 累计完成 10 台. 9 号 10 号、16 号支架整改, 8 号 10 号升 降电气整改. 侯城县: 管理 10 人, 安装工人 10 人, 电气 26 人, 卷扬机 2 台, 挖机 1 台. 集电线路: XD 引基坑开挖完成. 项目管理人员 3 人, 施工人员 5 人. 西沟: 5、A2 号地块散料支架 11 组. 4、5、A2 号地块安装支架 (含檩条) 16 组. 6、7 号地块安装组件 130 块. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	东沟: 支架安装: 工程总量 2661 组, 累计完成 2661 组. 组件安装: 工程总量 69186 块, 累计完成 69084 块. 箱变安装: 累计完成 10 台. 9 号 10 号、16 号支架整改, 8 号 10 号升 降电气整改. 侯城县: 管理 10 人, 安装工人 10 人, 电气 26 人, 卷扬机 2 台, 挖机 1 台. 集电线路: XD 引基坑开挖完成. 项目管理人员 3 人, 施工人员 5 人. 西沟: 5、A2 号地块散料支架 11 组. 4、5、A2 号地块安装支架 (含檩条) 16 组. 6、7 号地块安装组件 130 块.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	东沟: 支架安装: 工程总量 2661 组, 累计完成 2661 组. 组件安装: 工程总量 69186 块, 累计完成 69084 块. 箱变安装: 累计完成 10 台. 9 号 10 号、16 号支架整改, 8 号 10 号升 降电气整改. 侯城县: 管理 10 人, 安装工人 10 人, 电气 26 人, 卷扬机 2 台, 挖机 1 台. 集电线路: XD 引基坑开挖完成. 项目管理人员 3 人, 施工人员 5 人. 西沟: 5、A2 号地块散料支架 11 组. 4、5、A2 号地块安装支架 (含檩条) 16 组. 6、7 号地块安装组件 130 块.				

		A2地块电缆桥架制作30米， 4-6号箱变基础墙体砌筑。 续整改。 候.机具：现场管理人员7人，安装工人56人，散料工人，箱变基础 施工工人10人，电气施工工人14人，装载机1台，操作员1人， 自卸车1台，操作员1人，无人机6台，无人机操作员6人。 雨期(21-24)：安装支架(含横架)10组，果斗安装212组， 无人机支架散料60组，果斗散料50组。 人员.机具：现场管理人员3人，支架安装工人26人，22和23号阵散 料7人，21号阵无人机2台，操作员4人。 雨期(25-27)：支架安装完成15组，支架散料20组， 组件散料100块， 4号阵散板800米，黑红管4000米， 箱变基础砌石切石支。 候.机具：现场管理人员4人，支架安装，整改，组件安装工人 4人，自卸车1台，驾驶员1台，装载机1台，驾驶员 1名，无人机3台，1人，箱变基础砌石切石工人3人， 电气7人。
其它 事项	无	
本日现场监理人员		王孝金、王竹、王登元、刘德文
记录人： 姓	总监(总监代表)： 王孝金	