

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 3 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 13 ~ 24 °C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	板站: 无施工. 集电线路: 无施工. 送出线路: G1-32 制作引流, 附件安装. 西河光伏区: A1 地块散料, 支架安装. A2 地块桩基钻孔, 4#、7# 地块电缆支架 及散料, 5# 地块桩基浇筑完成. 箱变基础开挖好, 垫层浇筑前验收. 西河光伏区: 进场地桩抽检. 召开监理例会. 下午雨 无施工. 西河: 26#、27# 支架安装检查. 整理扫描资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	板站: 无施工. 西河: 引孔 20 个. 浇筑 13 个. 支架安装 7 组. 西河地块 2: 放点累计完成 3350 个, 引孔 30 个. 浇筑累计完成 85 个. 支架累计安 装 22 组. 板站: 管理 7 人, 桩基钻孔 4 人. 桩机 3 台. 安装工人 5 人. 浇筑 12 人. 散料 70 人. 自吊吊 1 台. 操作员 1 人. 无人机 5 台. 无人机操作员 5 人. 西河: 浇筑 65 个. 支架安装 25 组. 板站: 水泵房. 危废间装修装饰. 送出线路: 砌钢管塔. 定位. 基础开挖. G14-G19 附件安装. 集电线路: 所有工作面已全部完成.
其它 事项	无.	
本日现场监理人员		王孝金, 王孝天, 王孝龙, 刘德文.
记录人: 王孝金	总监 (总监代表): 王孝金	