

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 4 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 11~18℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	桩基:无施工, 集电线路:无施工, 送电线路: G19-G32附件, 增加基础开挖, 西沟光伏区: A1 地块散料, 支架安装及桩基 3126, 4区, 7区 地块安装 支架及散料, 巡视检查 东郑光伏区及阳朝光伏区, 线路部分人员没有施工, 阳朝 26#、26#、27# 架安装检查, 15#、27# 架架撒料安全全检查, 阳朝 26#、26#、27# 架架撒料安全全检查, 东郑: 15#、18# 区域无人机散料安全检查, 16#到 18# 箱变高压电缆沟检查深度, 施工会议纪要 -055, 桩基-平齐验收记录表 (材料, 工序, 董强模板 14份, 董强钢筋 14份) 上传监理云, 材料 29份 上传监理云, 集电线路-平齐验收记录表上传 (材料) 30份.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 东郑: 支架安装当天完成 5 组, 组件当天完成 0 块, 清理 18-19 箱变电缆沟, 清理是 10 人, 安装工人 9 人, 装载机 3 台, 挖机 1 台, 西沟: 4区, A2 号 地块桩基 3126 14个, 4.5号 地块散料 26组 (2架) 8号 地块散料组 件 520 块, 8号 地块安装组件 520 块, 管理 7 人, 桩基 3126 4 人, 装载机 3 台, 安装工人 5 人, 挖机 12 人, 散料 20 人, 无人机 5 台, 无人机操作手 5 人, 阳朝 (7-14): 道路修整, 22 号 地块散料, 现场管理 2 人, 铲车司机 1 人, 撒料 工人 15 人, 送电线路: G10 钢塔塔基基础开挖, G19-G32 附件安装, 现场管理 5 人, 送出 28 人, 阳朝 (25-27): 27# 地块散料, 安装, 27# 地块安装 20 组, 共计完成 175 组完成率 20.8%, 管理 2 人, 27# 地块安装工人 8 人, 25# 地块安装工人 20 人, 无人机 3 台 12 人操作手 3 人,
其它 事项	无	
本日现场监理人员	王孝金, 王孝元, 王孝书, 刘德文	
记录人: 王孝金	总监 (总监代表): 王孝金	