

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 6 日

天气: 晴转多云

星期: 一

气温: 14~24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开站: 元施工. 供电线路: 元施工. 送电线路: 增加铁塔基础开挖, G23-32 光缆牵引绳展放, G23-32 导线附件. 西洞: A1 地块支架安装. A2 地块桩基张浇筑, A1、A2 地块箱变基础垫层浇筑, A2 地块桩基张引孔. 4 号 8 号地块支架安装. 4-7 号地块元人机散料. 4 号地块桩基张引孔. 5 号地块桩基张浇筑, 自修吊运材料. 东洞: 15# 区块元人机散料安全检查. 16# 箱变到 18# 箱变高压电缆沟检查. 西洞: 光伏区 25 区、26 区支架安装前抽验浇筑桩基基础. 25 区、26 区抽检中发现个别桩基浇筑不符合图纸设计要求, 已要求立即整改. 平行检验记录表(供电线路)桩基基础上报监理云时份.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东洞: 支架安装 当日完成 6 组. 组件安装 当日完成 858 块. 箱变安装 累计完成 10 台. 人员机具: 管理 10 人, 安装工人 62 人. 电工 39 人. 装载机 3 台, 挖机 1 台. 西洞: A2 号地块桩基引孔 100 个. A2、5 号地块桩基张浇筑 681 个. 4、5 号、A2 号地块散料支架 84 组. 6、7、8 号地块散料组件 580 块. 4、A1 号地块安装支架(含檩条) 31 组. 6、7 号安装组件 468 块. A1、A2 箱变基础垫层浇筑. 人员机具: 现场管理人员 7 人. 桩基引孔工人 4 人, 桩机 3 台, 安装工人 5 人, 浇筑

		工132人, 散料20人, 装载机1台, 装载机操作员1人, 自卸吊台, 操作员1人, 无人机8台, 无人机操作员8人. 送电线路: G23-G32 光缆牵引绳展放完成, G19-G32 附件安装. 管理人員5人, 送电线路 28人. 阴朝: (21-74): 桩基浇筑 396个, 累计完成 7417个, 完成率 80.6%. 安装支架 (含木檩条) 3组, 累安装 18组, 完成率 2.0%. 撒散料 5组, 累计撒散料 90组, 完成率 9.8%. 人员, 机具: 现场管理人员 3人, 支架安装工 9人, 撒散料工 10人. 桩基浇筑 15人. 阴朝 (15-27): 2号地块散料安装, 15号地块安装 30组. 累计完成 230组, 完成率 27.3%. 人员, 机具: 现场管理人员 2人, 2号地块安装工 20人, 15号地块安装工 20人, 散料无人机 3台, 工 12人, 操作手 3人.
其它事项	无.	
本日现场监理人员	王孝金, 王坤, 王登元, 王孝君, 刘德文	
记录人: 王孝金	总监 (总监代表): 王孝金	