

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15~27°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>班组泡检消缺(板体标签打印)粘贴, 铁塔清洗施工。 送电线路: 增加铁塔基础掏挖, G23-32 光缆展放, G23-32 耐张避雷引线 展放, G23-32 导线附件。</p> <p>西沟: A1 地块支架安装, A2 地块支架基础浇筑, A2 地块桩基孔引孔, A2 地块无人机散料, 4号、6号、7号地块支架安装, 4-7号地块无人机散 料, 5号地块支架基础浇筑, 自臂吊倒运材料。</p> <p>同业主单位项目经理、总包项目经理一同巡视检查东郊光伏区及 西沟光伏区现场, 组织召开了例会。</p> <p>东郊: 15#、18# 区块无人机散料安全检查, 15# 区块组件安装不规范、安排整改。</p> <p>西沟: 1#、2#、3# 地块支架安装检查, 2#、3# 地块散料安全检查, 现场桩基基础开挖巡视, 3# 地块桩基浇筑旁站。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>西沟: A2 地块桩基孔 88 个, A2、5 号地块桩基基础浇筑 761 个, 4、5、A2 号地块散料支架 63 组, 6、7、8 号地块散料组件 540 块。 4、A1 号地块安装支架(含横条) 15 组。 6、7 号地块安装组件 468 块。</p> <p>人员配置: 现场管理人员 7 人, 桩基础引孔工人 4 人, 桩机 3 台。 安装工人 5 人, 流淌 3 人, 散料 2 人, 装卸机 1 台, 装载机 操作员 1 人, 自臂吊 1 台, 指挥员 1 人, 无人机 8 架, 无人机操作员 8 人。</p>

	<p>东侧：支架安装今日完成 7组， 组架安装今日完成 338块。梯度安装今日安装累计完成 10台。</p> <p>塔机具：管理 10人，安装工人 6人，电气工 39人，装载机 3台。 挖机 1台。</p> <p>升压站：二次箱体屏柜标签 清缺。</p> <p>送电线路：G0 钢杆基础钢筋绑扎完成 G23—G32 附件安装。 G23—G32 光缆展放左相完成。</p> <p>人员机具：管理 5人，送电线路 28人。</p> <p>阳朔：(31-74) 基础浇筑 396个，安装支架(含底座) 2组。 无人机支撑撒料 4组。</p> <p>人员机具：现场管理 1人，支架安装工人 15人，无人机撒料 4组。 操作工 8人，植草 破壳装箱工人 20人。</p> <p>阳朔(31-77)：27号地块散料，安装，17号地块安装 30组。 共计完成 260组，完成率 31%。</p> <p>人员机具：现场管理 2人，27号地块安装工人 20人，17号地块 安装工人 20人，散料无人机 2台 工人 8人，操作手 2人。</p>
其它事项	无。
本日现场监理人员	王培金、王伟、王溢元、王培龙、刘德文。
记录人：王培金	总监（总监代表）：王培金