

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 8 日

天气: 晴

星期: 三.

气温: 17~26°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作情况	开压站: 自检消缺 (柜体标签打印) 粘贴. 集电线路无施工. 进线线路: ①号铁塔基础钢筋绑扎及浇筑. 603-32 无人机电源线. 606-32 附件安装. 西沟: A1 号地块支架安装, A2 号地块支架预埋. 浇筑. A2 号地块无人机散料, 4 号 6 号 7 号地块支架安装. 4-7 号地块无人机散料, 4 号地块支架预埋浇筑. 自落吊杆材料斗倒运. 陪同业主单位 项目经理, 总工 项目工程 一同巡视检查开压站现场. ①号铁塔基础浇筑前验收. 现场巡视检查 下发一份安全通知单及质量整改消缺通知单. 东郊: 15 号 18 号区域无人机散料安全检查, 10 号区域逆变器 MC4 插头部分缺失. 22 号桩基浇筑前验收. 22 号桩基浇筑前验收. 西沟: 24 号 26 号 27 号支架安装检查. 24 号 26 号 27 号支架散料检查. 现场巡视检查开压站.	
	承包单位	施工内容及进度
施工单位 工作情况	东郊: 支架安装 当天完成量 5 组. 组内安装: 当天完成量 260 块. 箱变安装: 今日安装果斗完成 10 台. 候加果: 管理 10 人, 安装工 60 人, 电气工 38 人. 装载机 3 台, 挖机 1 台. 西沟: A2 号地块桩基浇筑 320 个. A2 号地块散料支架 12 组. 4 A1 号地块安装支架 (含横梁) 18 组. 人员: 现场管理人员 7 人, 桩基施工工 4 人. 装载机 3 台, 安装工 5 人, 浇筑工 32 人, 散料 20 人. 装载机 1 台. 装载机操作员 1 人, 自落吊 1 台, 操作员 1 人. 无人机 8 台. 无人机操作员 8 人.	

		拆站: 二次内包屏柜标签拆除 造线路: G70 横板支护、基础浇筑完成, G23-G32 附件安 装, G23-G32 光缆展放完成全部贯通。 取回管理人员5人, 送出伴路28人。 内朝(11-14): 桩基浇筑330个。 安装支架(含横条) 10组。 无机支架撒料39组, 累4撒料, 11组。 顺机具: 现场管理人员3人, 支架安装12人, 无机撒料3台。 操作工6人, 桩基浇筑工人15人。 内朝(15-17): 2#地块撒料、安装, 15号地块安装1组。 共计完成 28组, 完成率 33.9%。 顺机具: 现场管理人员 2人, 15号地块安装工人8人, 15号地块 安装工人14人, 撒料无机二台 工人 6人, 操作手2人。
其它 事项	无。	
本日现场监理人员		王孝金, 王冲, 王益元, 王孝龙, 刘德文。
记录人:	王冲	总监(总监代表): 王孝金