

## 监理日记 ( )

日期: 2024 年 5 月 7 日

天气: 多云转晴

星期: 四

气温: 17~27°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>                     柜站自检 漏缺 (柜体标签打印) 粘贴。 集电线路无施工。                      送出线路: 引渡制作, 消缺整改。                      西沟: A1 地块支架安装, A2 地块桩基 浇筑, A2 地块无人机散料, 4 号 6 号 7 号 地                      块 支架安装, 4-7 号 地块 无人机 散料 4 号 地块 浇筑, 自请吊运材料。                      巡视检查 西沟光伏区桩基 浇筑 及 支架 安装。                      因轮胎严重刺痕, 上午到三门峡修理厂换轮胎。                      阳朝: 2# 井 5 井 2 6 井 2 井 支架 安装。 2 井 桩基 浇筑。                      郝: 15 井 18 井 区域 无人机 散料 安全 检查, 10 井 区域 逆变器 测 开路 电压。                      18 井 区域 组件 安装 两组 不 规范, 安排 整改。                 </p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	<p>                     西沟: A2 地块 桩基 浇筑 572 个。 5. A2 号 地块 散料 支架 37 组                      6 号 7. 8 号 地块 散料 组件 133 块, 4 号 地块 安装 支架 (含                      标签) 15 组, 6. 7 号 地块 安装 组件 338 块。                      侯加果: 现场 7 人, 桩基 3 人 引渡 4 人, 桩机 3 台, 安装 5 人                      浇筑 32 人, 散料 20 人, 装载机 1 台, 装载机 操作员 1 人,                      自请吊 1 台, 无人机 8 台, 无人机 操作员 8 人。                      柜站: 二次 柜 柜体 标签 漏缺。                      送出线路: G30-G32 附件 安装, 引渡 制作。                      项目管理 5 人, 送出线路 28 人。                 </p>

		<p>东郊: 支架安装: 当日完工5组.</p> <p>组件安装: 当日完成338块.</p> <p>箱变安装: 今日安装累计完成10台.</p> <p>保机县: 管理10人, 安装工人62人, 电气工人39人, 装载机3台, 挖机1台.</p> <p>西郊(21-24): 桩基础浇筑57个, 支架安装(含模板)7组.</p> <p>无人机支架散料8组.</p> <p>保机县: 现场管理3人, 24号地块支架安装工人12人, 无人机散料3台, 操作人6人, 22号地块桩基础浇筑15人.</p> <p>西郊(25-27): 27号地块散料, 安装, 25号地块安装28组.</p> <p>共计完成313组, 完成率37.3%.</p> <p>保机县: 现场管理人员2人, 27号地块安装工人8人, 25号地块安装工人14人, 散料无人机二台工人6人, 操作手2人.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王春金, 王琳, 王强元, 王若木, 刘德文	
记录人: 李英	总监(总监代表): 王春金	