

监理日记()

日期: 2024 年 6 月 1 日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 18 ~ 28°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

| 监理工作情况 | <p>基础: 土建完成, 固化施工。 集电线路: 7#球 XJ31+ 钢筋绑扎及支撑。 逆变器: G22 互验收问题消除整改, 对侧逆变器施工。 面板: A1、A2 地块支架安装及组件安装, A1、A2 地块逆变器桥架制作安装, A1 地块风机散料, A1、A2 铸豆基础拆模及抹灰, 4-6 号地块支架安装及组件安装, 4-6 号逆变器安装, 4 号电缆线缆敷设, 4-6 号地块无人机散料, 4-6 号铸豆基础拆模及支撑。 东区: 15#区域石桩支架安装巡检, 16#区域支架安装巡检, 小部分支架斜撑不规范, 安排现场整改。 西南角: 东区无人机散料, 支架安装巡检, 西区箱变基础砌体浇筑, 固化浇筑, 西区无人机散料、支架、组件安装检查。</p> | |
|--------|---|--|
| 承包单位 | 施工内容及进度 | |
| 施工情况 | <p>上海电力安装第一工程有限公司</p> <p>东区: 支架安装: 工程总量 2661 套。 组件安装: 工程总量 19186 块。 铸豆安装: 累计完成 10 台。 7#支架整改, 18#球 XJ31+ 钢筋绑扎 保机具: 管理 10 人, 安装工人 10 人, 电气 10 人, 搅拌机 2 台, 挖机 1 台。 集电线路: XJ31+ 钢筋绑扎, 基础支撑完成, 4#球基坑开挖完成 10%。 保机具: 项目部 3 人, 施工人员 1 人。</p> | |

| | |
|--|--|
| | <p>西沟：4.5、7.1/2号 地块散料支架8组，散料组件1092块 安装支撑(含檩条)35组。</p> <p>6.7、41号地块安装组件780块， 4-6号号等地块直流电缆敷设8400米 A2地块电缆桥架制作3米。 4-6号箱变基础圆梁绑带、支撑、A1、A2箱变基础钢排 模。</p> <p>人员配置：现场管理7人，安装工人56人，散料18人，箱变基础施工员10人 电气施工员8人，卷扬机1台，操作员1人，葫芦吊1台，操作 员1人，孔机5台，操作员5人。</p> <p>开箱站：电气消缺。 进线进路：G22-G32 验收问题整改</p> <p>对侧站：地基处理 挤密桩施工完成。</p> <p>换相器：质量经理3人，送货车司机4人，对侧站5人。</p> <p>内障(21-24)：安装支撑(含檩条)10组。 无人机文娱散料20组。</p> <p>换相器：工程师3人，24组安装支撑9人，23组支架安装11人，无人机带料2组。</p> <p>内障(25-27)：支撑安装：20组，组件安装：806片。 现场管理4人 支架、电极、组件安装4人，箱变基础工人6人</p> |
|--|--|

| | |
|----------|--------------|
| 其它事项 | 无 |
| 本日现场监理人员 | 王孝全、王培元、刘德之 |
| 记录人：齐英 | 总监（总监代表）：王孝全 |