

## 监理日记 ( )

日期: 2024 年 6 月 10 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 19~33°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>班组: 土建电气消缺。          对侧站: 设备基础开挖。 集电线路: XJ35 基础浇筑完成。          西沟: A1、A2 地块组件安装, 连接器安装, 4#变直流电缆连接板设, 无人机散料。          4-6 号地块支架及组件安装, 连接器安装 4#变直流电缆连接板设。          4-6 号地块无人机散料, 4 号地块铺设边坡防护网, 自带吊组件倒运。          参加业主、总包对集电线路入口引号铁塔基础浇筑质量验槽, 巡视检查对侧施工现场。</p> <p>东邻: 西区支架消缺, 组件安装巡查, 东区支架安装, 组件二次倒运安全巡视, 2#机支架整改检查。</p> <p>西南角: 19#机架电气消缺, 17#区域支架和组件缺点现场安排整改消缺, 12#区域后补桩基引孔。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>东邻: 14#3 阵电气消缺, 12#、14#、17#、19# 支架组件消缺。          人员配置: 牵引 10 人, 安装 21 人, 挖 6 人, 电气 26 人, 浇筑 2 人。          挖机 1 台。</p> <p>集电线路: XJ35 基础浇筑完成。</p> <p>项目管理 3 人, 施工人员 7 人。</p> <p>西沟: 4.5、7、12#地块散料组件 1300 块。          4.5、A2#地块安装支架(含横梁) 8 组。</p>

	<p>6.7. A2号地块安装组件 1820 块。      光伏反围栏安装完成 580米。      海底边坡锚设防落网 300 线。      人员机具：管理 7人， 安装 46人， 钢丝 62人， 电气 15人， 搅拌机 1台。      挖掘机 1人， 盒臂吊 1台， 操作员 1人， 无人机 2台， 操作员 2人。      地站、土建电气调缺。      对侧站：设备基础基坑开挖。      管理 3人， 升压站 4人， 对侧站 3人。      日潮(24-24)：支架安装(含檩条) 完成 10组。      组件散料：今日完成 610 块。      人员机具：管理 3人， 22-23区支架安装 12人， 散料 91， 搅拌机 1台。      无人机 3台。      日潮(25-27)：组件 安装完成 650 片。      组件散料 920 片。      现场管理人员 4人， 组件安装 47人， 搅拌机 1台， 钢丝      员 1名， 无人机 3台， 工人 6名。   </p>
--	--

其它事项	无
本日现场监理人员	王孝金、王琳、王登元、刘德文
记录人：方洪	总监（总监代表）：王孝金