

监理日记 ()

日期: 2014 年 6 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 20~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 无施工。 对侧站: 设备基础开挖。 集电线路: XD34 铁塔基础开挖。 西分: A1、A2 地块组件安装。 A2 地块 4# 直流电柜线展放 无人机散料。 A1、A2 箱变基础防水施工。 4-6 号地块支架及组件安装。 4-6 号地块无人机散料。 4 号地块铺设边坡落石网。 白登吊 1 台 组件倒运。 巡视检查阳朝光伏区及对侧站现场。 东分: 18 区塔架相序。 12#、17# 区塔架铁现场安排及 12# 区域后补桩基引孔。 阳朝: 1-24 支架安装: 组件散料。 25-27: 组件安装、散料。 4 年 3 电端架设。 组织召开监理例会。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: XD34 铁塔基础开挖完成 80%。 吊运人员 2 人。 施工队 7 人。 东分: 支架安装: 工程总量 2661 完成 2661 组。 组件安装: 工程总量 69186 块。 完成 69080 块。 箱变安装: 10 台。 14# 18# 24# 电柜消缺。 1# 12# 17# 支架组件消缺。 人员配置: 管理 10 人, 安装工人 21 人, 机 6 人, 电工 26 人, 装载机 4 台。

		抵站: 土建、电气请款。 对侧站: 设备基础基坑开挖。 改迎管理站, 对侧站站。 西洞: 4.5.7. A2号地块散料组件 1420 块。 4.5. A2号地块安装支架(含檩条) 4 组。 6.7. A2号地块安装组件 1872 块。 4-6号 A2地块直流电缆敷设 6000 米。 光伏区围栏安装完成 630 米。 道路边坡铺设防落石网 400 平米。 A1. A2箱变基础防水施工。 领机具: 现场管理 7 人, 安装工人 4 人, 散料 6 人, 电气施工 18 人。 装载机 1 台, 操作员 1 人, 自需吊 1 台, 操作员 1 人, 无人机 2 台, 操作员 2 人。 内转(7-14): 支架安装(含檩条) 完成 18 组。 组件散料: 今日完成 360 块。 管理人员 3 人, 22-23 区支架安装 15 人, 辅助工人 9 人。 拨机 1 台, 3 名无人机。 内转(15-27): 组件安装完成 546 片, 组件散料 1080 片。 直流电缆敷设 8000 米。 现场人员管理 4 人, 组件安装 4 人, 装载机 1 台, 驾驶员 1 名, 无人机 1 台。
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈金, 王学元, 王学。
记录人: 陈		总监(总监代表): 王学。