

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 14 日

天气: 多云转晴

星期: 五

气温: 24~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	升压站: 无施工。 对列站: 设备基础开挖, 召开监理例会。 集电线路: XD34 基础浇筑, XD35 基础回填。 西面: A1、A2 地块组件安装, A2 地块钢柱组串间接地安装, 无人机散料 4-6 号地块组件安装, 4-6 号地块无人机散料, 4 号地块铺设过路管分网, 4-6 号箱变基础抹灰, 4 号直流电缆线展放, 逆变器安装, 自吊组件搬运。 参加业主单位、总包单位一起巡视检查, 阳朝散灰。 东郊: 14# 16# 箱变区域列相序, 11# 12# 区域消缺, 现场安排整改。 12# 区域后补拉垂 31 孔, 17# 区域围栏安装巡查。 内黄: 2-14 地块支架安装漏乳, 现场要求立即整改消缺, 同时要求组件安装工作暂时暂停, 把支架消缺整改验收合格后, 再继续安装。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="344 1346 491 1379">承包单位</th><th data-bbox="879 1346 1070 1379">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="317 1666 456 1778"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="499 1420 1463 1957"> 东郊: 架线: 工程总量 2661 组, 完程 2661 组。 组件安装 69186 块, 完成 69084 块。 15# 16# 18# 方阵电气消缺, 12# 16# 支架组件消缺。 17# 箱变做防护。 管理 10 人, 安装工 27 人, 箱变 3 人, 电工 26 人, 司机 14 人。 内黄 (15-17): 组件安装 806 片, 组件散料 504 片。 管理 4 人, 组件安装 20 人, 装载机 1 台, 驾驶员 1 名, 司机 6 名, 工人 6 人。 </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊: 架线: 工程总量 2661 组, 完程 2661 组。 组件安装 69186 块, 完成 69084 块。 15# 16# 18# 方阵电气消缺, 12# 16# 支架组件消缺。 17# 箱变做防护。 管理 10 人, 安装工 27 人, 箱变 3 人, 电工 26 人, 司机 14 人。 内黄 (15-17): 组件安装 806 片, 组件散料 504 片。 管理 4 人, 组件安装 20 人, 装载机 1 台, 驾驶员 1 名, 司机 6 名, 工人 6 人。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊: 架线: 工程总量 2661 组, 完程 2661 组。 组件安装 69186 块, 完成 69084 块。 15# 16# 18# 方阵电气消缺, 12# 16# 支架组件消缺。 17# 箱变做防护。 管理 10 人, 安装工 27 人, 箱变 3 人, 电工 26 人, 司机 14 人。 内黄 (15-17): 组件安装 806 片, 组件散料 504 片。 管理 4 人, 组件安装 20 人, 装载机 1 台, 驾驶员 1 名, 司机 6 名, 工人 6 人。				

		集电线路: 06铁塔拆除完成, XD34基础浇筑完成, XD35基础回填完成. 管理4人, 施工人员15人. 阳河(1-14): 支架安装(含木料), 组完成20组. 组件撒料: 组完成1000块 组件安装: 组完成1560块. 电缆安装: 组完成10KM. 管理3人, 22-23区支架安装21人, 组件安装23人, 车辅助工23人, 挖机1台, 5台无人机撒料. 西沟: 4.5.7. A2号地线散料组件897块. 4.5. A2号地线安装支架(含木料) 6组. 6.7. A2号地线安装组件1378块. 4.6号, A2地线直流电光敷设8000米. 光伏区围栏安装完成1600米, 道路边地铺设防落网280块. 现场管理7人, 安装工4人, 散料12人, 电缆18人, 装载机1台, 操作1人, 自卸车1台, 操作手1人, 无人机4台, 无人机手4人. 对侧站: 设备基础基础开挖, 土方倒运. 项目管理3人, 对侧站3人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈金, 王帅, 王登元.
记录人: 陈	总监(总监代表): 陈金.	