

监理日记 ( )

日期: 2014 年 6 月 15 日

天气: 晴转多云

星期: 六

气温: 25~37℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

| 监理工作情况         | <p>雁站: 电气消缺整改, 对侧站: 设备基础开挖、地基处理。</p> <p>集电线路: XD6 铁塔基础开挖, 730 杆塔组立。</p> <p>西沟: A1-A2 地块支架及组件安装, A2 地块电气组串制在接地安装, 无人机撒料, 4-6 号地块组件安装, 无人机撒料, 4 号地块安装电缆桥架, 4 号地块铺设边线落石网, 4-6 号箱变基础抹灰, 自研组件倒运。</p> <p>参加总包单位一起对西沟地块 1、2、3 区支架、组件、电气安装验收。</p> <p>会审纪要整理。</p> <p>东郑: 1# 14 号箱变区域测试顺序, 12# 1# 区域消缺, 顶棚客排整改, 12# 区域后补桩基引孔, 17# 区域围栏安装巡查。</p> <p>内寨: 支架安装, 组件安装, 电气安装, 组件撒料, 验收巡查, 4-24 铺设 4 平方电缆。</p>                                                                  |      |         |                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工情况           | <table><tr><th data-bbox="336 1339 518 1384">承包单位</th><th data-bbox="518 1339 1497 1384">施工内容及进度</th></tr><tr><td data-bbox="336 1384 518 1984">上海电力安装第一工程有限公司</td><td data-bbox="518 1384 1497 1984"><p>东郑: 15# 16# 8# 3 阵电气消缺。</p><p>12# 16# 支架组件消缺, 15# 17# 箱变防护。</p><p>管理 10 人, 安装工人 21 人, 箱变 5 人, 加工 6 人, 电气 26 人, 装载机 1 台。</p><p>内寨(21-24): 支架安装(含木架) 今天完成 10 组。</p><p>组件撒料 完成 800 块。</p><p>组件安装 今天完成 520 块。</p><p>电缆安装: 今天完成 10KM。</p></td></tr></table> | 承包单位 | 施工内容及进度 | 上海电力安装第一工程有限公司 | <p>东郑: 15# 16# 8# 3 阵电气消缺。</p> <p>12# 16# 支架组件消缺, 15# 17# 箱变防护。</p> <p>管理 10 人, 安装工人 21 人, 箱变 5 人, 加工 6 人, 电气 26 人, 装载机 1 台。</p> <p>内寨(21-24): 支架安装(含木架) 今天完成 10 组。</p> <p>组件撒料 完成 800 块。</p> <p>组件安装 今天完成 520 块。</p> <p>电缆安装: 今天完成 10KM。</p> |
| 承包单位           | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 上海电力安装第一工程有限公司 | <p>东郑: 15# 16# 8# 3 阵电气消缺。</p> <p>12# 16# 支架组件消缺, 15# 17# 箱变防护。</p> <p>管理 10 人, 安装工人 21 人, 箱变 5 人, 加工 6 人, 电气 26 人, 装载机 1 台。</p> <p>内寨(21-24): 支架安装(含木架) 今天完成 10 组。</p> <p>组件撒料 完成 800 块。</p> <p>组件安装 今天完成 520 块。</p> <p>电缆安装: 今天完成 10KM。</p>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                |                                                                                                                                                                                                                                               |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | <p>人员机具：管理3人，22-23区支架安装2人，组件安装23人，辅助人员1人，挖机1台，5台无人机。</p> <p>集电线路：原D6基础拆除完成，X16基础开挖完成。</p> <p>D30杆塔组立完成。</p> <p>人员机具：管理4人，施工人数15人。</p> <p>前期(25-27)：组件安装：780片。</p> <p>组件散料108片。</p> <p>人员机具：管理4人，组件安装20人，装载机1台，驾驶员1名，无人机6台，工人6人。</p> <p>开压站：电气调试。</p> <p>送出线路：无。</p> <p>对侧站：设备基础垫层浇筑完成。</p> <p>项目监理3人，对侧站5人。</p> <p>区间：4.5A2地块散料组件46块。</p> <p>5.A2号地块安装组件46块，A2地块接地网敷设0.3km。</p> <p>5号地块电缆桥制作50米，光伏区围栏安装1600米。</p> <p>道路铺设边坡防护网350平方米，4-6号箱变基础扶板。</p> <p>管理7人，安装46人，散料12人，电气18人，装载机1台，装载机操作人员，吊车吊钩操作人员，无人机4台，操作4人。</p> |
| 其它事项     | 无 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员 |   | 李金环，王元元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 记录人：李洪   |   | 总监（总监代表）：李金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |