

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 16 日

天气: 阴转雨

星期: 二

气温: 20~26℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	柜位: 电气调试. 对侧站: 设备基础 模板加工. 地脚螺栓加工. 集电线路: XD6 铁塔基础支模. 钢筋绑扎. XD33 铁塔组立. 西沟: A1、A2 地块支架及组件安装. A2 地块电气制作 组串 间接地安装. MC4 插 头制作 4-6 号地块组件安装. 4-6 号地块无人机撒料. 4 号地块安装电 缆桥架. 4 号地块铺设边坡落石网. 4-6 号箱变基础抹 灰, 备吊组件位置. 参加总包单位一起对东郊光伏区 18 地块初验收. 东郊: 16# 17# 箱变区挨测相序. 11# 12# 区域沟槽现浇安排整改. 12# 区域后补(基)桩) 引孔. 9# 区域围杆安装巡查. 田南: 东区支架沟槽. 组件撒料. 安装巡查. 东区直流电缆敷设巡视. 箱变基础伐板钢筋验收. 石全洗槽旁站.	
施工情况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊: 17# 18# 电气调试. 12# 16# 支架组件调试. 18# 验收. 15# 箱变做拆板. 管桩 10 根. 安装 20 根. 箱变 5 根. 电气 26 根. 发电机 1 台. 集电线路: XD6 基础支模. 钢筋绑扎完成. XD33 铁塔组立完成 90%. 管桩 4 根. 施工人数 15 人.

		内朝(21-24): 支架安装(含模板) 今日完成 6组. 组件撒料: 今日完成 400块. 组件安装 今日完成 260块 管理13人, 22-23反支架安装 21人, 组件安装 23人. 辅助工人13人, 挖机1台, 5台无人机撒料. 对侧站: 设备基础浇筑完成. 基础模板开始加工. 管理3人, 对侧站5人. 内朝(25-27): 组件安装完成 260片. 组件撒料 54片. 管理4人, 组件安装 20人. 装载机1台. 驾驶员1名. 无人机1台. 工人6人. 西向: 5A2地块安装组件312块. A2地块接地环网敷设 0.3Km. 5号地块电缆桥架制作 40米. 光伏区围栏安装完成 1500米. 道路边坡铺设防落石网 540平方米. 4-6号 A2地块制作 11C4插头90组. 4-6号 箱变基础 拔灰. 管理7人. 安装4人. 撒料4人. 电气18人. 安装板1台. 操作1人. 包管1台. 操作1人. 无人机4台. 操作 4人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王若金, 王功, 王学云, 刘德文
记录人: 王功	总监(总监代表): 王若金	