

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 17 日

天气: 多云转晴

星期: 一

气温: 20 ~ 32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开压站: 无人施工。 对侧站: 设备基础模板加工, 支模 地脚螺栓加工。 送出线路: 铁塔 螺栓 紧固 缺陷整改。 集电线路: XD6 基础浇筑, XD33, XD32 杆塔组立。 西向: 4L A2 地块支架及组件安装, A2 地块电气接地组串制作安装, MC4 插头制作, 4-6 号地块 组件安装, 4-6 号地块 无人机散料, 4 号地块 电缆桥架安装, MC4 插头制作, 4 号地块 铺设边坡落石网, 4 号箱变基础抹灰, 自备吊组件倒运, 参加总包单位一起对集电线路 XD6 缺陷流前验槽, 巡视检查用朝光仪。 东向: 11# 12# 区域消缺现场安排整改, 12# 区域后补桩基引孔, 9# 区域围栏安装巡查。 围墙: 15# 逆变器安装巡查, 现场发现部分逆变器安装高度不符合规范要求, 要求施工单位进行整改, 并下发整改通知单 1 份。 24# 直流电缆敷设巡视, 22# 支架安装质量检查。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: XD6 基础浇筑完成, 原 32 基础拆除完成, XD32, XD33 杆塔组立完成。 管理人員 4 人, 施工人員 15 人。 东向: 支架安装: 总量 2661 组, 完成 2661 组。 组件安装: 总量 69186 块, 完成 69084 块。 箱变安装: 料完成 10 台。 17# 箱变电气消缺, 9# 10# 11# 支架组件消缺。 15# 箱变做防护。

		管理1人, 安装16人, 敷设5人, 电气14人, 装设机1台. 阳南(11-14): 支架安装(含材料) 今日完成12组. 组件材料 今日完成40块. 组件安装 今日完成780块. 电气安装: 今日完成6KM. 接地安装: 今日完成0.5KM. 管理1人, 22-23日支架安装2人, 组件安装2人, 辅助工人1人, 接机1台, 5人接机材料. 上苏: 桩基测试: 今日完成66个. 管理1人, 放点工人2人. 册站: 无施工. 送电线路: 消缺整改. 对侧站: 电缆沟北侧刀闸及电流互感器基础模板支护完成50%, 地脚螺栓加工完成70%. 铁日管理3人, 对侧站5人, 送电线路2人. 内(15-17): 组件安装完成546片. 组件材料1008片. 管理4人, 组件安装20人, 装设机1台, 驾驶员1名, 元人机6台, 以6人. 西海: 4.5A2号地坑散料组件600块, 4.5A2号地坑安装支架(含材料)3组. 5.1A2号地坑安装组件260块, 6号地坑敷设交流电缆200米. 5号地坑电缆桥架制作45米, 光伏区围栏安装完成160米. 4-6号A1地坑制作MC4插头70组, 4-6号箱变基础浇筑.
其它事项	无	管理7人, 安装46人, 散料12人, 电气施工人员18人, 装设机台, 操作1人, 自备吊台, 操作员1人, 元机台, 操作员4人.
本日现场监理人员		王毅、王中、王登元、刘德文
记录人: 王中		总监(总监代表): 王毅