

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 18 日

天气: 多云转晴

星期: 二

气温: 22~32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 无入为施工. 对倒站: 隔离开关及电流互感器基础支模, 与钢筋绑扎, 铁塔螺栓紧固缺陷整改. 绑扎, 地脚螺栓加工. 集电线路: XD31+1杆塔组立. XD31运输塔材. 西沟: A2地块组串间接地制作安装. 4平方线MC插头制作. 4-6号地块组件安装. 4号地块安装电缆桥架、敷设交流电缆, 4平方线MC4插头制作. 4号地块铺设边坡落石网, 4-6号组串变基砌抹灰, 自备吊组件倒运. 参加业主单位、总包单位一起巡视检查西沟光伏区及西沟光伏区. 召开安全教育及进度会议. 西沟: 2区58组地块支架、组件安装巡查. 现场发现部分组件安装不符合设计要求, 要求施工单位立即进行整改并发送整改通知单份. 4#电缆桥架安装, 箱变基础施工巡视. 东沟: 1#、12#区域巡视缺陷. 现场安排整改. 上苏地块桩基引孔安全巡视. 9#区域围堰安装巡查.	
	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东沟: 9#、10#、11#、12#支架组件消缺. 管理10人, 安装工16人, 装载机1台. 西沟(1-14): 支架安装(含檩条) 今日完成14组. 组件堆放: 组完5480块. 组件安装: 组完728块. 电气安装: 组完20KM. 接地安装: 组完0.5KM.
施 工 情 况		

		管理: 3人 22-23区支架安装2人, 组件安装2人, 辅助工人13人, 焊机1台, 4台无人机. 材料: (25-27): 组件安装完成380片. 组件材料380片. 现场管理1人, 组件安装15人, 发电机1台, 驾驶员1人, 无人机6台, 工人6人. 线路: 新架架. 材料站: 电缆沟北侧刀闸及电表互感器基础模板支撑完成, 钢筋绑扎完成, 地脚螺栓加工完成80%. 项目管理3人, 材料站3人, 送出线路2人. 上东: 桩基不取点840个, 桩基桩3180 220个. 管理1人, 安装工人2人, 打桩工人1人, 履带式潜孔钻机2台, 液压机2台. 西河: 6.42地块安装组件364块, 4-6号地块敷设交流电缆2100米. 4-6号、A2地块逆变器安装2台, 接地环网敷设1.3km, 制作光伏区围栏安装完成1900米, MC4插头145组. 道路边坡铺设防落石网520平方米. 管理1人, 安装4人, 材料12人, 电气工人18人, 发电机1台, 操作员1人, 自瞄吊1台, 操作员1人, 无人机4台, 操作员1人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王磊、王帅、王登云、刘微
记录人: 张	总监 (总监代表): 王磊	