

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 19 日

天气: 多云转晴

星期: 三

气温: 22~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开压站: 无施工。 对侧站: 隔前开关及电流互感器基础模板加固, 断路器基础补强。 送电线路: 铁塔螺栓紧固消缺整改, 保电措施: XD31F1, XD31杆塔组立。 西沟: A1、A2 地块支架安装, 组件消缺整改, A2 地块组件串间接地制作安装, 4 平方 MC4 插头制作, A1、A2 地块清理现场材料及垃圾, 4-6 号地块支架及组件消缺整改, 4-6 号地块交流电缆敷设, 4 平方 MC4 插头制作, 接地环网敷设, 4 号地块铺设边线落石网, 4-6 号箱变基础抹灰, 自能器组件安装。 参加总包单位起吊巡视检查, 阳朝光伏区及西沟光伏区, 参加总包单位起吊查看集电线路先增加铁塔位置。 阳朝: 24 号支架、组件安装巡查, 现场发现部分组件安装不符合要求, 现场要求施工人员进行整改。 24 号电缆桥架安装, 22 区箱变基础施工巡视。 东郊: 12 号 11 号区域消缺现场安排整改, 上某地块桥墩引孔安全巡视, 24 号区域围栏安装巡查。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	阳朝(1-14): 支架安装(含横臂) 今天完成 16 组。 组件材料: 今天完成 240 块。 电气安装: 今天完成 56 KM。 接地安装: 今天完成 0.5 KM。 管理: 3 人, 22-23 支架安装 2 人, 组件安装 2 人, 辅助工人 13 人, 挖机 1 台, 4 台无人机。 东郊: 9 号, 10 号, 11 号, 12 号 支架组件消缺。

		管理10人, 安装工16人, 装载机1台. 上井: 桩基测放点 800个, 桩基破31811 260个. 管理1人, 测点工2人, 打桩4人, 履带式潜孔钻机2台, 空压机2台. 桩站: 无, 送电线路: 漏缺整改. 对侧站: 电缆沟北侧刀闸及电缆互感器基础模板加固完成, 地脚螺栓放完. 项目管理3人, 对侧站5人, 送电线路4人. 内网(25-27): 组角钢完成520片, 组件散料432片, 4号电缆敷设5200米. 管理4人, 组件15人, 装载机1台, 驾驶员1名, 无人机1台, 探伤仪. 内网: 4-6号地块敷设交流电缆1180米. 4-6号、A2地块接地网敷设0.6km, 5号地块电缆桥架制作30米, 光伏固定支架安装完成2100米, 道路边坡铺设防落石网 800平米. 4-6号、A2地块制作11(4)排头30组, 4-6号箱变基础抹灰. 管理1人, 安装工4人, 清理现场材料垃圾12人, 电气2人, 装载机1台, 操作1人, 自修1台, 操作1人, 无人机1台, 操作1人. 集电线路: XD21H杆塔组立完成. 项目管理1人, 施工人员15人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强, 王强, 王强, 刘德文
记录人: 王强	总监 (总监代表): 王强	