

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 20 日

天气: 多云转晴

星期: 四

气温: 23 ~ 34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	桩基: 无人施工。 对侧站: 降磨开关及电流互感器基础钢构绑扎及支模, 断路器基础支模。 送电线路: 铁塔螺栓紧固消缺整改。 集电线路: XD31 杆塔组立。 西向: A1、A2 地块支架及组件消缺整改, A2 地块电气环网接地制作安装, 电缆桥架安装, 4-6 号地块支架及组件消缺整改, 4-6 号地块桥架制作安装。 4 号地块 MC4 插头制作, 接地网敷设, 4 号地块铺设边坡落石网, 4-6 号箱变基础抹灰, 白管吊组件倒运。 参加总包单位一起巡视检查对侧站及阳朝光伏电站。 阳朝: 25 区-27 区箱变倒运, 就位安全旁站。 24 井支架消缺巡视。 阳朝: 12A 14 井区域消缺现场安排整改, 上苏地块桩基引孔安全巡视。 9 井区域围栏安装巡查。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 阳朝(14-16): 支架安装(含檩条)今天完成 11 组。 组件撒米斗 今天完成 40 块 接地安装: 今天完成 1KM。 电缆桥架制作 100 米。 阳朝机具: 管理 3 人, 22-23 区支架安装 2 人, 组件安装 2 人, 辅助 1 人, 挖机 1 台, 4 台无人机电撒米斗。 上苏: 桩基引孔 616 个, 桩基引孔 280 个。 管理 1 人, 浇筑 2 人, 布桩 1 人, 管孔机 2 台, 空压机 2 台。

		斜部: 支架安装总量 2661 组, 完成 2661 组. 组件安装: 总量 69186 块, 完成 69084 块. 箱变累计完成 10 台. 管理 10 人, 装载机 1 台. 电缆: 无. 送电线路: 新架架设. 对侧站: 电缆沟北侧刀闸及电流互感器基础模板加固完成, 地脚螺栓安装完成, 倒角完成. 南侧开关模板支护、钢筋绑扎. 人员机具: 项目管理 3 人, 对侧站 5 人, 送电线路 4 人. 西向: 4-6 号 A2 地块接地网敷设 0.9 km. A2, 5 号地块电缆桥架制作 120 米. 光伏区围栏安装完成 2000 米. 道路边地铺设防落石网 1000 平米. 4-6 号 H2 地块制作 MC4 插头 174 组. 4-6 号箱变基础抹灰. 人员机具: 管理 7 人, 安装工人 40 人, 清理垃圾 1 人, 电气 2 人, 发电机 1 台, 操作员 1 人, 金钩 1 台, 操作员 1 人, 无人机 1 台, 无人机操作员 1 人. 隔间 (K-21): 组件安装完成 520 片. 组件材料 540 片. 箱变吊装 3 台. 现场管理 4 人, 组件安装 15 人, 装载机 1 台, 驾驶员 1 名, 无人机 1 台, 无人机操作员 1 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王学全, 王学全, 刘德文
记录人: 王学全	总监 (总监代表): 王学全	