

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 21 日

星期: 五

天气：雨

气温: $20 \sim 27^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作情况	巡视检查。召开监理例会。 审查总包过程资料。整理会议纪要。 因下雨路滑无法施工。 阴朝：中雨无施工。参加监理例会。 森邦：9#区域围栏安装巡查。下午参加监理例会。	
施工单位 施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	森邦西沟、阴朝、上某。下雨湿滑无施工。 集电线路：XD31+1—XD32 导线展放完成。 CII基坑开挖完成80%。 管组4、施工人员1人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王浩金、孙力、王登元、刘德文
记录人：李英		总监（总监代表）：王浩金