

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 22 日
 星期: 六

天气: 阵雨
 气温: 19~33℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开站: 卫生清理。 对侧站: 高压开关及电流互感器基础浇筑, 断路器基础浇筑。 集电线路: XD34 杆塔组立, XD31-XD33 导线展放, C11 基础开挖。 西向: A2 地块支架组件消缺整改, 电缆桥架制作安装, 组串接地线安装。 清理杂物垃圾, 4 号地块支架及组件消缺整改, 4-6 号地块电缆桥架制作安装, 4 号方线从 C4 插头制作, 接地环网敷设, 组串接地线安装, 4-6 号地块铺设边坡落石网。 阳朔: 陪同监理对 2#、24# 支架安装质量抽查, 现场发现多数支架存在质量隐患, 要求施工人员继续整改, 整改自检后再报验, 项目部复查。 现场组件撒料安全巡视。 东郊: 12#、11# 区域消缺, 现场安排整改。 上林: 地基引孔安全巡视, 9# 区域围栏安装巡查。 整理问题清单, 尚未回复台账。				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1451 368 1518">承包单位</th><th data-bbox="368 1451 1391 1518">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1518 368 2020"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="368 1518 1391 2020"> 集电线路: XD34 杆塔组立完成, XD7+1 杆塔组立完成 20%。 XD31+1-XD33 导线展放完成, C11 基础开挖完成 75%。 管理 4 人, 施工员 2 人。 上林: 地基引孔, 今天完成 360 个。 灌洋旌总包, 监理验收。 管理 1 人, 打桩工人 4 人, 履带式潜孔钻机 2 台, 空压机 2 台。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: XD34 杆塔组立完成, XD7+1 杆塔组立完成 20%。 XD31+1-XD33 导线展放完成, C11 基础开挖完成 75%。 管理 4 人, 施工员 2 人。 上林: 地基引孔, 今天完成 360 个。 灌洋旌总包, 监理验收。 管理 1 人, 打桩工人 4 人, 履带式潜孔钻机 2 台, 空压机 2 台。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: XD34 杆塔组立完成, XD7+1 杆塔组立完成 20%。 XD31+1-XD33 导线展放完成, C11 基础开挖完成 75%。 管理 4 人, 施工员 2 人。 上林: 地基引孔, 今天完成 360 个。 灌洋旌总包, 监理验收。 管理 1 人, 打桩工人 4 人, 履带式潜孔钻机 2 台, 空压机 2 台。				

	东部: 9#、11#、12# 支架组件 短缺。 管理: 8人, 安装 27人。 南部(14-16): 架安装 (含檩条) 4组。 组件材料 750块。 组件安装: 578块。 接地安装: 0.4km。电缆桥架制作 120米。 现场管理 1人, 22-23区安装 21人, 组件安装 23人, 辅助 13人, 挖机 1台, 4辆人机散料。 根据 卫生清理。 对侧站: 电缆沟西侧 11# 及 12# 电流互感器基础浇筑拆模完成。 电缆沟东侧 开关模板支护, 钢筋绑扎, 支模绝缘子基础模板支护, 斜刀模板支护。 项目建议, 对侧站 5人。 西部: 4-6号 A2 号地块 接地环网架设 0.5km。 A2、5 号地块 电缆桥架制作 60米。 光伏区 围栏安装完成 1400米。道路边 铺设防落石网 800米。 4-6 号 A2 地块制作 11# 插头 150组。 南部(15-21): 组件安装完成 1378片, 组件材料 1250片。 直埋电缆敷设 4000米。
其它事项	管理 4人, 组件安装 21人, 装载机 1台, 驾驶员 1名。 无
本日现场监理人员	王浩全, 王德元, 刘德文。
记录人: 李侠	总监 (总监代表): 王浩全