

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 23 日

天气: 微风转晴

星期: 日

气温: 19 ~ 33℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	恒站: 消缺整改. 对侧站: 电缆沟东侧设备基础模板安装, 钢筋绑扎. 集电线路: XD7+1 杆塔组立. XD31- D29 引线展放. C11 基坑开挖. 西沟: A1, A2 地块支架及组件消缺整改. A2 地块电缆桥架制作安装. 组串接地线安装. 清理现场垃圾. 4-6 号地块支架及组件消缺整改. 4-6 号地块电缆桥架安装. 直流电缆线 MC4 插头制作. 组串接地线安装. 4-6 号地块铺设光伏落网. 3 号地块. A2 地块开挖交流电缆电缆沟. 参加总包一起巡视检查. 对侧站及阴棚光伏区. 巡视过程中发现对侧站部分设备基础与图纸不符. 已发整改通知单. 东棚: 2 区组件安装巡查. 2 件组件撒料. 安装检查. 现场组件撒料安全巡视. 东棚: 11# 12# 区域消缺现场安排整改. 上苏地块桩基引孔安全巡视. 9# 区域围栏安装巡查.	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 集电线路: XD7+1 杆塔组立完成. XD7 杆塔组立完成 50%. D29-XD31 引线展放完成. C11 基坑开挖完成. C10 基坑开挖完成 50%. 管理 4 人. 施工人员 21 人. 东棚: 9# 11# 12# 支架组串消缺. 管理 8 人. 安装 25 人. 上苏: 桩基引孔 当日完成 200 个.

		管理1人, 打桩工4人, 履带式冲孔钻机2台, 空压机2台. 西沟(21-24): 支架安装(含檩条) 今天完成10组. 组件撒料 今天完成820块. 组件安装: 今天完成572块. 接地安装: 今天完成0.2KM. 电缆桥制作90米. 管理1人, 22-23区安装21人, 组件安装23人. 辅助工13人, 6台无人机撒料. 车站: 卫生清理, 材料生锈处理. 对侧站: 电缆沟东侧开关基础模板支护, 钢筋绑扎, 支撑绝缘子基础模板支护, 斜刀模板支护. 管理1人, 对侧站5人. 西沟(25-27): 组件安装1640片, 直流电缆敷设300米. 现场管理2人, 组件安装12人, 装载机驾驶员1名, 无人机5台, 机手5人, 撒料工15人, 电缆安装工11人. 西沟: 4-6号A2地块接地环网敷设0.3KM, A2.5号地块电缆桥制作50米, 光伏区围栏安装完成1600米, 道路边坡全布设防落石网1000平米. 4-6号A2地块制作MC4插头50组. A2.3号地块(4-8号号单面)交流电缆沟开挖. A2.4-6号地块安装跨接小横铁. 管理人员7人, 安装4人, 清理材料12人, 电气工26人, 装载机操作1人, 自卸吊1台, 操作员1人, 无人机驾驶员1人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝金, 王冲, 王登元, 刘继文.
记录人: 齐荣	总监(总监代表): 王孝金.	