

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19~31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开压站: 消缺整改. 对侧站: 电缆沟东侧设备基础整改. 集电线路: XD7杆塔组立. D7铁塔基础拆除. D28-XD31架线, C1杆塔基础开挖. 西沟: A1、A2地块支架及组件消缺整改, A1地块组串接地线安装, A3地块散架基础桩. 4-6号地块支架组件消缺整改. 电缆桥架安装. 4平方线从C4杆头制作, 组串接地线安装, 逆变器. 交流电缆头制作, 组串接地线安装, 4-6号地块铺设边坡防护网, 3号地块及A2地块开挖交流电缆沟. 参加总包一起巡视检查对侧站及田朝光伏区. 西朝: 22、23、24反现场组件安装检查, 24组件撒料、安装检查. 现场组件撒料安全巡视. 24箱变基础施工质量检查发现圈梁钢筋绑扎不符合要求. 现场要求施工单位整改. 东朝: 11# 12#反现场消缺现场安排整改. 上蔡地块桩基引孔安全巡视. 18#反现场电气消缺.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 1467 507 1503">承包单位</th><th data-bbox="914 1467 1114 1503">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 1809 507 1928"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="512 1532 1524 2016"> 集电线路: XD7杆塔组立完成. XD7杆塔组立完成50%, D28-XD31导线展放完成, C1基础开挖完成. C1基础开挖完成50%. 管理4人, 施工队2人. 东朝: 9# 11# 12# 支架组件消缺. 管理8人, 安装25人. 上蔡: 桩基引孔 300个. 管理1人, 打桩4人, 空压机2台. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: XD7杆塔组立完成. XD7杆塔组立完成50%, D28-XD31导线展放完成, C1基础开挖完成. C1基础开挖完成50%. 管理4人, 施工队2人. 东朝: 9# 11# 12# 支架组件消缺. 管理8人, 安装25人. 上蔡: 桩基引孔 300个. 管理1人, 打桩4人, 空压机2台.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: XD7杆塔组立完成. XD7杆塔组立完成50%, D28-XD31导线展放完成, C1基础开挖完成. C1基础开挖完成50%. 管理4人, 施工队2人. 东朝: 9# 11# 12# 支架组件消缺. 管理8人, 安装25人. 上蔡: 桩基引孔 300个. 管理1人, 打桩4人, 空压机2台.				

		阳南(21-24): 架安装(含横条) 铝完成10组. 组件撒料 铝完成820块. 组件安装: 铝完成512块. 接地安装: 铝完成0.2KM. 电缆桥架制作 90米. 管理队, 22-23区架安装21人, 组件安装23人, 辅助工人13人, 6台无人机撒料. 面南: 4-6号A2地块接地网敷设0.3KM. A2.15号地块电缆桥架制作50米. 光伏区围栏安装完成1600米, 道路边坡铺设防腐网1000平方米. 4-6号A2地块制作MC4插头58组. A2.3号地块(4-8号道变)交流电缆沟开挖. A2.4-6号安装跨越小黄线. 管理队, 安装40人, 材料清理12人, 电缆施工26人, 装料机1台, 操作1人. 拆站: 脏清理, 材料生锈处理, 送铝线路: 无. 内拆站: 电缆沟东侧开盖量钢模板支护, 钢筋绑扎, 封样, 绝统子建砌. 模板支护: 斜刀模板支护. 管理队, 内拆站5人. 内南(25-27): 组件安装1040片, 直流电缆敷设7000米. 管理队, 组件安装12人, 装料机1台, 驾驶员1名, 无人机5台, 和车1人, 材料清理1人, 电缆安装11人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王玲, 王坤, 王登元, 刘德文	
记录人: 王玲	总监(总监代表): 王玲	