

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 26 日

天气: 阴转晴

星期: 三

气温: 21 ~ 32°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p> 升站: 危废间瓷砖破缝处理。 对侧站: 电蝶洞东侧设备基础模板制作安装。 集电线路: D29 - X1732 附件安装, X176 杆塔组立, C9 基坑开挖。 西沟: A1, A2 地块支架及组件调缺整改, A3 地块支架基础浇筑, 4, 6 号地块支架及组件调缺, 电缆桥架安装, 4 号引线 MC4 插头制作, 组串回接地线安装, 4-6 号植被防冰施工, 4-6 号地块铺设边坡落石网。 参加总包一起巡视检查对侧站及田朝光伏区 整理会议纪要。 田朝: 22, 23 区光伏组件安装检查, 2 井现场巡查。 现场组件撒料安全巡视, 21 井, 22A, 23 井箱变基础浇筑旁站。 东沟: 11 井, 12 井区楼: 浇筑视物安排整改, 5 号地块杆塔引孔安全巡视。 18 井区楼电气调缺。 </p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	<p> 集电线路: X176, X1732 杆塔组立完成, D29 - X1732 附件安装完成, C9 基坑开挖完成 80%。 管理 4 人, 施工 21 人。 田朝(21-24): 组件撒料 40 块, 组件安装 884 块。 管理: 3 人, 22-23 区支架安装 2 人, 组件安装 2 人, 辅助 1 人, 5 台人撒料。 </p>

		<p> 东郊: 16# 支架组件询缺, 18# 电气询缺。 管理 8 人, 安装 3 人, 电气 5 人。 上苏: 桩基 3 孔 230T。 管理 1 人, 打桩 4 人, 空压机 2 台。 桩站: 危废间瓷釉砖缝处理, 联系消防厂家, 污水处理装置 厂家, 进场询缺。 送出线路: 无。 对侧站: 电缆间东侧设备基础模板制作, 钢筋绑扎。 项目管理 3 人, 对侧站 5 人。 白鹤(252T): 组件 370 块。 直流电缆敷设 1000 米。 管理 2 人, 组件安装 10 人, 装载机 1 台, 管架员 1 名, 元机 2 台, 机手 2 人, 散料工人 4 人, 电器安装 11 人。 西沟: A3 号地块 桩基础浇筑 207 个。 4-6 号地块 电缆桥架制作 40 米。 光伏区围栏密板 2200 米。 道路边坡铺设防落石网 800 平米。 4-6 号 A2 地块制作 MC4 插头 70 组。 A2, 4-6 号地块 光伏支架横梁询缺, 组串间接地, 制作逆变器 交流电 3 接头 3 个。 </p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王峰金, 王功, 王登元, 刘德文。	
记录人: 薛	总监 (总监代表): 王峰金	